

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			
	ทั้งหมด	ยกเลิก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. สำนักปลัด	36	1	15	20
2. สำนักงานเลขานุการ	22	2	3	17
3. กองยุทธศาสตร์	12	1	0	11
4. กองคลัง	3	0	0	3
5. กองช่าง	98	8	19	71
6. กองพัสดุ	6	0	5	1
7. กองกิจการพาณิชย์	62	10	46	6
8. กองการศึกษาฯ	60	11	24	25
9. กองการเจ้าหน้าที่	6	0	4	2
10. กองสาธารณสุข	3	0	0	3
11. กองสวัสดิการฯ	37	2	15	20
12. หน่วยตรวจสอบฯ	2	0	2	0
รวมทั้งสิ้น 12 ส่วนราชการ	347	35	133	179

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

สำนักปลัดฯ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

๑.๓ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างในงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เช่น กรวดกรูบ่อ สารเบนโทไนต์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๔ ล.๑)	๒๐๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		
	๒. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบน้ำ เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และอื่น ๆ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๕ ล.๑)	๓๒๐,๐๐๐		๒๓๘,๒๖๗.๖๐	๘๐,๗๓๒	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๓. วัสดุที่ใช้ในงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และงานเป่าล้าง บ่อน้ำบาดาล เช่น โฟม น้ำมัน สำหรับหัวเจาะ Hammer Oil ซีลรองรับหัวเจาะ ชุดขับหัวเจาะ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุใช้งาน ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าล้าง บ่อน้ำบาดาล (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๖ ล.๑)	๑๕๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

สำนักปลัดฯ

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒	สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยในจังหวัดนครสวรรค์ ๑. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่น หมอกควันผสม น้ำยาเคมีและอื่น ๆ ประกอบด้วย งานป้องกัน ช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย ภัยโรครบาด และภัยอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๑๕ ล.๑)	๒๔๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๘๙,๙๖๕.๒๐	๒๐๐,๐๓๔.๘๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.				✓				

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๒. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๕ เส้น ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ความยาว ๑๐ เมตร (ข้อบัญญัติฯ น.๒๑๖ ล.๑)	๑๔,๐๐๐			๑๔,๐๐๐	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.							
	๓. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๕ เส้น ๆ ละ ๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ความยาว ๒๐ เมตร (ข้อบัญญัติฯ น.๒๑๖ ล.๒)	๒๘,๐๐๐			๒๘,๐๐๐	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.							
	๔. จัดซื้อข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง (ข้อต่อสวมเร็ว) ชนิดอลูมิเนียม จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นข้อต่อสวมเร็ว ๒ เซ็ท ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ออก ๒.๕ นิ้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๒๑๗ ล.๓)	๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

สำนักปลัดฯ

๒. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน								
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	เครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๕ ล.๑)	๙,๘๐๐			๙,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

สำนักปลัดฯ

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๖ ล.๑)	๑๗,๐๐๐		-	๑๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๗ ล.๓)	๓๐,๐๐๐		-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๘ ล.๕)	๖,๓๐๐		-	๖,๓๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๘ ล.๖)	๘,๖๐๐		-	๘,๖๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๙ ล.๗)	๒,๖๐๐		-	๒,๖๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๐ ถ.๙)	๑๐,๐๐๐		-	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

๑๔	เก้าอี้แบบมีพนักพิงระดับกลาง (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๗,๒๐๐				เม.ย. - พ.ค.	พ.ค.								
๑๕	เก้าอี้แบบมีพนักพิงระดับสูง (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๑๓,๕๐๐				เม.ย. - พ.ค.	พ.ค.								

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

สำนักงานเลขานุการฯ

๓. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ตู้เย็น (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๕ ล.๑)	๑๔,๗๐๐		๓,๘๐๐	๑๐,๙๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

สำนักงานเลขานุการฯ

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๗ ล.๔)	๑๗,๐๐๐			๑๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๐ ล.๙)	๒,๕๐๐			๒,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค์

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๖	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๕ ล.๒)	๔๗๐,๐๐๐				ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.						✓		
๗	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๖ ล.๓)	๑๘๐,๐๐๐				ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.						✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๘	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๘ ล.๕)	๑๖๐,๐๐๐				ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.							✓		
๙	ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม จังหวัดเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๗ ล.๔)	๑๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ค.	ก.ค.							✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๕. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๓๕๐,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๓๐,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		
๙	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๒๑,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๕,๘๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๑๒,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		
๑๒	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๑๖,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๑๓	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลัก (๑๖ core) มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย (ตามใบโอนที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๒๘,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ตามใบโอนที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลว.๒๔ มี.ค.๖๔)	๒๒,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.							✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและการจราจร

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๖๑ แยก ทล.๑ ล้ายนต์-ลาดทิพรส ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์	๙,๙๕๑,๐๐๐			๙,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.	มี.ค.							เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๗๘ บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	๙,๙๖๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.			✓					เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๑๘ บ้านหัวหวาย-บ้านหนองโพ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองโพ อำเภอดมชัญญะ จังหวัดนครสวรรค์	๙,๓๒๘,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.			✓					เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๕๐ บ้านวังใหญ่-บ้านสายลำโพง ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	๙,๙๓๗,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.			✓					เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๕	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๑๓ บ้านวังยาง - บ้านสะพานมอญ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๑ ถ.๑๑)	๔,๓๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๔%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๖	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๐ ถ.๙)	๓,๗๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.			✓					
๗	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลพระนอน เชื่อมต่อ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๕ ถ.๑๙)	๙,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						
๘	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลเจริญผล เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๑ ถ.๓๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.						✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๔%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๑๙ บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตากลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอดงเรไร จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๖ ล.๔)	๖,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.			✓					
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐, ๑๕ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๔ ล.๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.						✓		
๑๑	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านทัพชุมพล - บ้านวังไม้ ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตึก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๐ ล.๑๐)	๖,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๒	ซ่อมสร้างฝิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม - บ้านปางงู - ปางสวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๒ ล.๑๓)	๕,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๕ ล.๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.		✓						
๑๔	ซ่อมสร้างฝิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๘ บ้านหนองแพงพวย-บ้านหนองกรด ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๔ ล.๑๓)	๓,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแดน เชื่อมต่อ ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๗ -๐๐๐๒) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๘ ล.๑๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.						✓		
๑๖	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังพิถูล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๗ ล.๒๗)	๑,๕๐๐,๐๐๐			๑,๔๙๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	มิ.ย.	ก.พ.							
๑๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลท่าบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๐ ล.๓๓)	๓,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๘	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขอม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำลาด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๘ ล.๓๐)	๑,๕๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	มิ.ย.		✓						
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๔๓ บ้านดอนกระชาย-บ้านหนองคล้อ ตำบลยางขาว เชื่อมต่อ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๓ ล.๑)	๒,๗๕๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.		✓						
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗, ๘ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยร่วม อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๕ ล.๒๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๔	ก.ค.					✓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒๑	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๑ ล.๓๕)	๓,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						
๒๒	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๖ ล.๒๐)	๙,๐๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๑ ล.๑๗)	๓,๓๓๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.			✓					

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๖ ล.๒๖)	๔,๓๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖, ๒, ๓ ตำบลหัวถนน เชื่อมต่อ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๒ ล.๑๘)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำโรงชัย เชื่อมต่อ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๙ ล.๓๒)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๙ ล.๑๒)	๖,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒๘	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๙๒ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๒ - บ้านวังหอยวกใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๓ ถ.๑๖)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.			✓					
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลเนินขี้เหล็ก เชื่อมต่อ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๓ ถ.๑๙)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลสร้อยละคร เชื่อมต่อ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๓ ถ.๒๐)	๑,๗๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๓๑	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๙๕ แยก ทล. ๑ กม. ๒๒๗ + ๗๖๕ - แยก ทล. ๑ กม. ๒๓๐+๐๐๐ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๕ ล.๑๘)	๔,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						
๓๒	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๗๘ บ้านเขาคินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาคิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๒ ล.๑๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗, ๖ ตำบลบางตาหงาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๔ ล.๒๒)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๑๒ ตำบลทับกฤช เชื่อมต่อ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๗ ล.๙)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๓๕	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๙ แยก ทล.๑๑๘๒-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๓ ล.๑๕)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.		✓						
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๖ ล.๗)	๖,๐๐๐,๐๐๐	-๕,๙๙๕,๗๔๐	๔,๒๖๐		ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๐ ถ.๑๕)	๕,๕๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลตากาลี เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๑ ถ.๑๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตากาลี เชื่อมต่อ ตำบลหัวหวาย อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๗ ถ.๘)	๑,๘๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี เชื่อมต่อ ตำบลอุคมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๖ ถ.๒๕)	๑,๗๐๐,๐๐๐			๑,๖๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.	มี.ค.							

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๔๑	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง - สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๑ ถ.๑๒)	๓,๒๕๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.			✓					
๔๒	ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๑ บ้านท่าทอง - บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๙ ถ.๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.						✓		
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗, ๑ ตำบลเนินก้ว เชื่อมต่อ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๔ ถ.๒๑)	๒,๑๕๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๔๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๙ ล.๓๑)	๖,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๐ ล.๑๔)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๕ ล.๒๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.					✓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ เชื่อมต่อ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๙ ล.๑๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.						✓		
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๖ ล.๖)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองตาสูง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๔ ล.๒)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.						✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕๐	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาทะเลาะ เชื่อมต่อ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๘ ล.๒๙)	๔,๑๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๕๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๐ ล.๓๔)	๖,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๕ ล.๕)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓						

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔, ๑๐ ตำบลช่องแค้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๕ ล.๓)	๒,๒๐๐,๐๐๐			๒,๑๗๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.	ก.พ.							
๕๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙, ๑๐, ๗, ๖, ๔, ๓ ตำบลห้วยหอม เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค้ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๕ ล.๒)	๒,๖๗๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.				✓				
๕๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑ - ๐๐๒๖ บ้านหนองขัวว - บ้านคิ่งพัฒนา ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลอุ้มฉัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๔ ล.๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐			๑,๙๙๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.	มี.ค.							

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕๖	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๗ ล.๒๘)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.		✓						
๕๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลข่มขี้ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๗ ล.๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐			๑,๙๕๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.				✓				
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินกั่วว เชื่อมต่อ ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๘ ล.๑๐)	๘๕๐,๐๐๐				ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.			✓					

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๘ ล.๗)	๑,๙๐๐,๐๐๐				ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.			✓					
๖๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑ - ๐๑๐๙ แยก ทล. ๑ - บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๗ ล.๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและการจราจร

๑.๒ แผนงาน อุทสาหรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนถ้ายโอนและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๔ ล.๑)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๐,๖๑๒,๔๔๗.๐๐	๑๔,๓๘๗,๕๕๓.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.			✓					
๒	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่นสำหรับใช้ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่ง (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๕ ล.๑)	๑๘,๕๑๘,๐๐๐		๔,๖๖๘,๙๑๔.๐๐	๑๓,๘๔๙,๐๘๖.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.			✓					
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่ง จัดซื้อเครื่องชุดหลุมเครื่องเจาะดิน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๕ ล.๑)	๑๗,๑๐๐		๑๐๐	๑๗,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและงานพัฒนาตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ๑. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะ เทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๗ ล.๑)	๑,๙๘๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	พ.ค.			✓					
	๒. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๐ ล.๒)	๒,๕๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	มิ.ย.			✓					
	๓. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๒ ล.๓)	๓,๕๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	เม.ย.			✓					
	๔. จัดซื้อรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๖ ล.๒)	๗,๕๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	เม.ย.			✓					

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๕. จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๘ ถ.๓)	๒,๙๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	เม.ย.			✓					

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

๑.๓ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ตามนโยบายรัฐบาล (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๕ ล.๒)	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๗๓,๘๖๘	๔,๐๒๖,๑๓๒	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.			✓					
๓	ก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลสระแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๖ ล.๑)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		
๔	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลวง เชื่อมต่อ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๗ ล.๒)	๓,๐๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๘ ล.๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๒๑๕ ล.๗)	๔๐๐,๐๐๐		๒๔๘,๐๒๒	๑๕๑,๙๗๘	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						
๒	สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยในจังหวัด นครสวรรค์ ๑. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ ล้อรถ สำหรับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่น หมอกควันผสม น้ำยาเคมีและอื่น ๆ ประกอบด้วย งานป้องกัน ช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย ภัยโรคระบาด และภัยอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๑๕ ล.๑)	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐		ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.					✓			

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างริมทาง สาธารณะทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ๑. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑ - ๐๐๐๑ บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ โดย ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมเสา ไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร และโคมไฟถนน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวนไม่ น้อยกว่า ๒๒ ชุด ตามแบบที่ อบจ. กำหนด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๒ ถ.๓๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐			ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.						✓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	<p>๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จำนวน ๒ สายทาง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านไทรทอง-บ้านหนองขี้ไต้ ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๑ ซุด - ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๔ บ้านลาดยาว-บ้านวังยาง ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ จำนวน ๒๕ ซุด <p>โดยดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อม เสาไฟถนนชนิดกึ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร และโคมไฟถนนขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๖ ซุด ตามแบบที่ อบจ.กำหนด</p> <p>(ข้อมูลบัญชีฯ น.๓๔๓ ถ.๓๘)</p>					ก.พ. - ก.ย.	ก.ย.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	จ้างเหมากำจัดขยะอันตรายจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๖ ล.๑)	๒๐๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.				✓				
๒	๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๔ ล.๑)	๔๐๐,๐๐๐				พ.ค. - มี.ย.	มี.ย.					✓			
๓	จัดทำระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๘ ล.๑)	๕๐๐,๐๐๐	-๕๐๐,๐๐๐			มี.ย. - ส.ค.	ส.ค.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค์

๖.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะต่าง ๆ และ เครื่องชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๑ ล.๑)	๕๐๐,๐๐๐		๔๓๕,๗๐๐	๖๔,๓๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓						

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๑. ประเภท ภารกิจสำนักงาน

๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	แก้อั้วแบบมีผนังกึ่งระดับกลาง (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๖ ล.๑)	๓๕,๘๐๐			๓๕,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๒	แก้อั้วแบบมีผนังกึ่งระดับสูง (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๖ ล.๒)	๑๓,๕๐๐			๑๓,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๓	ตู้เก็บเอกสาร (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๗ ล.๓)	๒๖,๖๐๐				ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.							✓	
๔	ตู้เตี้ยบานเปิด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๗ ล.๔)	๒๓,๑๐๐			๒๓,๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๘ ล.๕)	๑๐,๕๐๐			๑๐,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๔ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๘ ล.๑)	๖๘,๐๐๐			๖๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๙ ล.๒)	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๙ ล.๓)	๔,๓๐๐			๔,๓๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๐ ล.๔)	๑๗,๘๐๐			๑๗,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๐ ล.๕)	๒,๕๐๐			๒,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๖	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๕ ชุด (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖๔ ค.๒๓ ลว.๒๙ มี.ค. ๖๔)		๑๕๓,๐๐๐			เม.ย. - มิ.ย.	มิ.ย.							✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๕. ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ลิฟท์ยกกรรณคานบน ขนาด ๔.๕ T (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๔ ล.๔)	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองช่าง

๖. ประเภท ภารกิจที่โรงงาน

๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	แม่แรงตะเข้ ขนาด ๓ ตัน (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๐ ถ.๑)	๓๐,๐๐๐		๑๖,๐๙๐	๑๓,๙๑๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน								
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๔. เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๓ ล.๒)	๔,๕๐๐			๔,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๕. โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐x๑๕๐x๗๐ เซนติเมตร (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๓ ล.๓)	๘,๕๐๐			๘,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							
	๖. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐x๖๐๐x ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๓ ล.๔)	๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							
	๗. ตู้เหล็ก ชนิดสองบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐x๔๐x๑๘๐ เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน ๔ ตู้ ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๔ ล.๕)	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๘. โปเตียมไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๐๐ เซนติเมตร (กว้างxสูง) จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๕ ล.๖)	๙,๐๐๐			๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							
	๙. โขไฟไม้ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โขไฟไม้สัก จำนวน ๒ ตัว, เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว และ โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๕ ล.๗)	๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							
	๑๐. ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ ขนาด ๑๒ สายนอก ๔๘ สายใน (สามารถขยายได้ ๑๘ สายนอก ๙๖ สายใน) (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๘ ล.๑๒)	๙๐,๐๐๐			๙๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๑๑. เครื่องยิงตะปู จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๔ ล.๑)	๑๒,๐๐๐			๖,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๑๒. เครื่องยิงตะปู (ขาคู) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๔ ล.๒)	๙,๐๐๐		๒,๐๐๐	๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๑๓. สว่านโรตารี ๓ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๕ ล.๓)	๒๐,๐๐๐		๑๐๐	๑๙,๙๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๑๔. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๙ ล.๔)	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานและราคากลางของ กระทรวง ICT) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๕ ล.๑)	๑๗,๐๐๐		๕๐๐	๑๖,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๑๖. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (ตามมาตราฐานและราคากลางของกระทรวง ICT) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๕ ล.๑๒)	๑๗,๕๐๐		๑,๔๐๐	๑๖,๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๑๗. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๐ ล.๓)	๒๘,๐๐๐			๒๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ต.ค.							
	๑๘. ปั้มน้ำหยดไข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๑ ล.๔)	๔๕,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๙.	ที่นั่งกลางแจ้งแบบไม้ จำนวน ๘ ชุด ๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นที่นั่งกลางแจ้ง วัสดุทำจากเหล็กผสม ไม้ปาติเกิ้ลประกอบด้วย - โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว - เก้าอี้ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว - เก้าอี้ ๑ ที่นั่ง จำนวน ๓ ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๗ ล.๑๐)	๒๓๒,๐๐๐			๒๓๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							
๒๐.	ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ ระบบ (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๘ ล.๒)	๔๐๐,๐๐๐			๓๗๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.							
๒๑.	เครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๗,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๑ ล.๑)	๗๔,๐๐๐		๑,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๒๒. แก้วจัดเลี้ยง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๐x๕๐x๕๐ เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน ๒๐๐ ตัว ๆ ละ ๖๕๐ บาท (ตาม ราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๘ ล.๑๑)	๑๓๐,๐๐๐			๑๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.							
	๒๓. จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์ต้อนรับ นักท่องเที่ยวและแสดงศิลป วัฒนธรรม จำนวน ๑ ระบบ (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๐ ล.๑)	๑๗๐,๐๐๐			๑๗๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.							
	๒๔. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๒ ล.๑)	๑๙,๐๐๐			๑๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
	๒๕. เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๓ ล.๑)	๒๗,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๒๖. เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๓ ล.๒)	๙,๕๐๐		๑๐๐	๙,๔๐๐	ต.ค. - จ.ค.	จ.ค.	จ.ค.							
	๒๗. หินเจีย จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๔ ล.๓)	๕,๐๐๐		๒๐๐	๔,๘๐๐	ต.ค. - จ.ค.	จ.ค.	จ.ค.							
	๒๘. เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสัน จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๔ ล.๔)	๖,๐๐๐		๔๐๐	๕,๖๐๐	ต.ค. - จ.ค.	จ.ค.	จ.ค.							
	๒๙. บันไดต้านกระแสไฟฟ้า ๕ ชั้น จำนวน ๑ ตัว (วัสดุสำรวจ) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๐ ล.๑)	๘,๕๐๐		๓๐๐	๘,๒๐๐	ต.ค. - จ.ค.	จ.ค.	ม.ค.							
	๓๐. บันไดแบบไฟเบอร์กลาส ๘ ชั้น จำนวน ๑ ตัว (วัสดุสำรวจ) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๐ ล.๑)	๓,๕๐๐		๕๐	๓,๔๕๐	ต.ค. - จ.ค.	จ.ค.	ม.ค.							
	๓๑. เข็มขัดปีนเสา จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (วัสดุสำรวจ) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๐ ล.๑)	๑๑,๐๐๐		๖๐๐	๑๐,๔๐๐	ต.ค. - จ.ค.	จ.ค.	ม.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	(ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๕ ล.๒)														
	๒. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบซิลเลอร์และ คอยล์ร้อน ของอาคารสัมมนาและจัด แสดงนิทรรศการ ภายในแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดตามที่อบจ. กำหนด (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๖ ล.๓)	๔๗๐,๐๐๐				ก.ค. - ก.ย.	ก.ย.						✓		
๑๔	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง ปรับอากาศ ของอาคารต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๖ ล.๔) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ ๑) อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ๒) อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี รายละเอียดตามที่อบจ.กำหนด	๑๘๒,๐๐๐				ม.ค. - ก.พ. ก.ค. - ส.ค. ก.ค. - ส.ค.	ก.พ. ส.ค. ส.ค. มี.ค.		✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๕	จัดซื้อและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๒ ล.๗)	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.							
๑๖	ปรับปรุงทางเท้าภายในโครงการพัฒนาบึง บอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๘ ล.๒)	๔,๓๓๕,๐๐๐				ก.พ. - ต.ค.	ต.ค.						✓		
๑๗	๑๒ สิงหา พาแม่เที่ยว บึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๒ ล.๕)	๑๐๐,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองกิจการพาณิชย์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ปีใหม่ สงกรานต์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๗๗ ล.๑)	๒๐,๐๐๐			๙,๙๐๐	ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ มี.ค. - เม.ย.	มี.ค. เม.ย.	มี.ค.				✓			

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองกิจการพาณิชย์

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค์

๖.๓ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	จัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๘๒ ล.๑)	๓๓๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.						✓		
๒	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานกองกิจการพาณิชย์ ๑. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติฯ น.๕๘๑ ล.๑)	๙,๕๐๐			๙,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
	๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติฯ น.๕๘๑ ล.๑)	๘,๐๐๐		๕๐๐	๗,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๓	ก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (ข้อบัญญัติฯ น.๕๘๒ ล.๒)	๑,๑๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ส.ค.							✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๙ ล.๑๔)	๕,๘๗๗,๓๐๐		๓,๖๔๗,๐๓๕	๒,๒๓๐,๒๖๕	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.			✓					
๒	รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๗ ล.๑๑)	๒๑,๐๐๐			๒๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.	ม.ค.							
๓	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๑ ล.๓)	๘๐๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		
๔	ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๘ ล.๑๒)	๑๕๐,๐๐๐		๕๐,๑๖๐	๙๙,๘๔๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.			✓					

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕	จัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัตี) นครสวรรค์ ๑. ตู้ล็อกเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕x๙๑x๑๘๒ เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน ๒๐ ตู้ ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๕๖ ล.๓)	๑๖๐,๐๐๐		๒,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.							
	๒. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน เลื่อนกระจก จำนวน ๖ ตู้ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๑๑๘x๘๗ เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) (ข้อบัญญัติฯ น.๒๕๗ ล.๔)	๓๐,๐๐๐		๓,๖๐๐	๒๖,๔๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.							
	๓. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๖ ล.๒)	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๓.	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๓ ล.๒)	๑๐๘,๐๐๐			๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.								
๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๖๖,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๗ ล.๑)	๙๖๖,๐๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.						✓			
๕.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๙ ล.๔)	๑๒,๙๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.						✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๘	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัตติ) นครสวรรค์ ๑. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๕๕ ล.๒)	๑๘,๐๐๐			๑๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
	๒. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๒ ล.๑)	๙๐,๐๐๐			๙๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.							
	๓. เครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๔,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๕ ล.๑)	๕๔,๕๐๐			๕๔,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.							
	๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๘ ล.๒)	๖๘,๐๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.			✓					

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๕. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๘ ล.๓)	๑๕,๐๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.			✓					
	๖. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๙ ล.๔)	๒๑,๕๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.			✓					
	๗. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ๆ ละ ๔๙๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๔ ล.๓)	๔๙๓,๐๐๐				ก.พ. - พ.ค.	พ.ค.		✓						
๙	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๖ ล.๑๐)	๕๐๐,๐๐๐				พ.ย. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.					✓			
						พ.ค. - ก.ย.	ก.ย.					✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๐	ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จिरประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๒ ล.๕)	๕๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	มิ.ย.		✓						
๑๑	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา ดูงานโรงเรียนต้นแบบ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๕ ล.๙)	๕๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.						✓		
๑๒	ห้องแดนสวน รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๓ ล.๗)	๑๕๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔ มิ.ย. - ส.ค.	ก.พ. ส.ค.						✓ ✓		
๑๓	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบของโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จिरประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๑ ล.๒)	๑๕๐,๐๐๐				ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.					✓			
๑๔	ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จिरประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๙ ล.๑)	๑,๕๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.			✓					

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๕	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๑ ล.๓)	๗๓๒,๐๐๐				ม.ค. - ส.ค.	ส.ค.		✓						
๑๖	ปรับปรุงอาคารเจ้าพระยา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๒ ล.๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ม.ค. - ส.ค.	ส.ค.		✓						
๑๗	ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๒ ล.๕)	๓๕๐,๐๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.						✓		
๑๘	แข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๑ ล.๒)	๔๐๐,๐๐๐				ม.ค. - เม.ย.	เม.ย.						✓		
๑๙	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๔ ล.๘)	๕๐,๐๐๐				ก.พ. - เม.ย.	เม.ย.						✓		
๒๐	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ของกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๐ ล.๑)	๔๙๙,๖๐๐				ก.พ. - พ.ค.	พ.ค.		✓						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๒๑	ก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียนของโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จिरประวัตติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๐ ล.๒)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๕	พ.ค.-๖๕		✓						
๒๒	เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๐ ล.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.	ก.ย.						✓		
๒๓	โตไปไม่โกง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๓ ล.๖)	๕๐,๐๐๐				พ.ค. - ก.ค.	ก.ค.						✓		
๒๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๘ ล.๑๓)	๗๐,๐๐๐				พ.ค. - ก.ค.	ก.ค.						✓		
๒๕	แข่งขันกีฬาภายใน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๒ ล.๔)	๘๐,๐๐๐				มิ.ย. - ส.ค.	ส.ค.						✓		
๒๖	ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.						✓		
๒๗	ค่ายคุณธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จिरประวัตติ) นครสวรรค์)	ไม่ใช้งบประมาณ				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.						✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงาน ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๐ ล.๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ก.พ.	ก.พ.							
๖	ต้นกล้าวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๘ ล.๒)	๑๐๐,๐๐๐				มิ.ย. - ส.ค.	ส.ค.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก นักเรียน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค์

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๕	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๓.๓ ล.๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐				ก.พ. - เม.ย. เม.ย. - ส.ค.	เม.ย. ส.ค.						✓ ✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ประเภท ภารกิจสำนักงาน

๑.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	เก้าอี้แบบมีพนักพิงระดับกลาง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๑ ล.๑)	๑๔,๔๐๐		-	๑๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.	พ.ย.							
๒	เก้าอี้แบบมีพนักพิงระดับสูง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๒ ล.๒)	๙,๐๐๐		-	๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.	พ.ย.							
๓	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๕ ล.๕)	๑๑๙,๕๐๐		๕๐๐	๑๑๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.	พ.ย.							
๔	โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตุ้ลื่นชัก (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๔ ล.๔)	๑๙๘,๐๐๐			๑๙๘,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	เม.ย.	มี.ค.							
๕	ฉากกันห้องสำนักงาน พร้อมติดตั้ง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๓ ล.๓)	๒๒๓,๘๐๐			๒๒๓,๘๐๐	มี.ค. - เม.ย.	เม.ย.	มี.ค.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน								
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	คูเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๖ ล.๑)	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๖ ล.๑)	๕๑,๐๐๐			๕๑,๐๐๐	พ.ย. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.	พ.ย.							
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๗ ล.๒)	๑๒,๕๐๐			๑๒,๕๐๐	พ.ย. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	มี.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอง ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการเจ้าหน้าที่

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค์

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๒	พัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๖๐ ล.๕)	๕๐๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓							
๒	สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	๓๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.							✓		
๕	อบจ. สีขาว (ข้อบัญญัติฯ น.๑๕๙ ล.๔)	๕๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.		✓							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอง ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการเจ้าหน้าที่

๑. ประเภท ภารกิจสำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ตู้บ้านเลื่อนผสม ๓ ฟุต มีลิ้นชักกลาง (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๓ ล.๒)	๗,๙๐๐			๗,๙๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๒	โทรศัพท์สำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๔ ล.๕)	๕,๔๐๐			๕,๔๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอง ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองการเจ้าหน้าที่

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผน ฯ(เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๖ ล.๒)	๓๔,๐๐๐			๓๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๗๙ ล.๘)	๒,๖๐๐			๒,๖๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านสังคมและจัดสวัสดิการ

๔.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๓ ถ.๑)	๒๒๒,๘๐๔,๐๐๐		๑๓๐,๖๗๐,๐๐๐	๙๒,๑๓๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.			✓					

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านสังคมและจัดสวัสดิการ

๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๙	รณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี (Human Immunodeficiency Virus) ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๒ ล.๖)	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - พ.ค. พ.ค. - มิ.ย.	พ.ค. มิ.ย.							✓ ✓	
๑๐	รณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๓ ล.๗)	๗๐,๐๐๐				เม.ย. - พ.ค.	พ.ค.						✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองสวัสดิการสังคม

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก นักเรียน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค์

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและ จิตใจผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านเขาบ่อแก้ว กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๓ ล.๔)	๖๐,๐๐๐			๓,๗๑๒ ๗,๒๐๐ ๓,๖๐๐	ต.ค. - พ.ย. ก.พ. - มี.ค. มี.ค. - เม.ย.	พ.ย. มี.ค. เม.ย.	ต.ค. ม.ค. ก.พ.							
๒	คัดแยกขยะรีไซเคิลของสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว	ไม่ใช้งบประมาณ				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓	ก.ย.			✓					
๓	ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือเศษวัชพืช	ไม่ใช้งบประมาณ				ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓	ก.ย.			✓					

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๔	จัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว ๑. เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๒๖๘,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	พ.ค.					✓			
	๒. เครื่องอบผ้า ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๒๐๐,๐๐๐				ต.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๕	พ.ค.					✓			
	๓. ตู้เสื้อผ้า แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘x๔๐x๘๘ เซนติเมตร จำนวน ๑๕ ตู้ ๆ ละ ๕,๓๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๘ ล.๓)	๗๙,๕๐๐			๗๙,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
	๔. เตี้ยเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑๕ เตี้ย ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๘๒,๕๐๐			๘๒,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.							
	๕. ตู้เสื้อผ้า แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อย กว่า ๘๘x๔๐x๘๘ เซนติเมตร จำนวน ๔๕ ตู้ ๆ ละ ๕,๓๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๒๓๘,๕๐๐			๒๓๘,๕๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.	ม.ค.							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
	๖.เตียงเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๔๕ ตู้ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๒๔๗,๕๐๐			๒๔๗,๕๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.	ม.ค.							
	๗.ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเลื่อนกระจก จำนวน ๔ ตู้ๆ ละ ๘,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๓๔,๐๐๐			๓๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ก.ย.	ม.ค.							
	๘. ตู้แช่อาหาร ขนาด ๒๐ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๗ ล.๑)	๓๕,๐๐๐			๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค.	ม.ค.							
๖	สืบสานประเพณีลอยกระทง	ไม่ใช้งบประมาณ				พ.ย. - ธ.ค.	ธ.ค.	ต.ค.							
๗	ปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน เขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๒ ล.๒)	๑๐๐,๐๐๐				พ.ค. - ส.ค.	ส.ค.						✓		
๘	ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๑ ล.๑)	๕๐๐,๐๐๐				ธ.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	พ.ค.						✓		
๙	สานสัมพันธ์สองวัยปันใจรัก ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๙ ล.๑๐)	๒๐,๐๐๐				พ.ค. - ก.ย. พ.ค. - ก.ย.	ก.ย.		✓ ✓						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๐	ธรรมะเทลิเวอริ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๑ ล.๒)	๙,๐๐๐			๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐	ม.ค. - ก.ค.	ก.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.		✓					✓ ✓ ✓	
๑๑	ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๖ ล.๗)	๕๐,๐๐๐		๔๔,๖๐๐	๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐	ม.ค. - มี.ค.	มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.								
๑๒	แบ่งปันความสุขแบ่งปันรอยยิ้ม	ไม่ใช้งบประมาณ				ก.พ.	ก.พ.								
๑๓	รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและ แสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๒๕๘ ล.๖)	๔๐,๐๐๐				มี.ค. - เม.ย.	เม.ย.						✓		
๑๔	มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๔ ล.๕)	๒๐,๐๐๐				มี.ค. - เม.ย.	เม.ย.						✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๕	ฝึกอบรมบุคลากรและศึกษาดูงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๒ ล.๓)	๒๐๐,๐๐๐				พ.ค. - ก.ค.	ก.ค.						✓		
๑๖	สปาอารมณ์ดี (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๗ ล.๘)	๕๐,๐๐๐				พ.ค. - ก.ค.	ก.ค.						✓		
๑๗	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๐ ล.๑)	๑๐๐,๐๐๐				มิ.ย. - ส.ค.	ส.ค.						✓		
๑๘	สร้างอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงวัยไม่ไร้คุณค่า (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๘ ล.๙)	๕๐,๐๐๐				ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.						✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ		
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%				
๔	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๕ ล.๙)	๕๐,๐๐๐		๖,๔๕๕	๔๓,๕๔๕	ม.ค. - มี.ค.	มี.ค.	ก.พ.								
๖	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๑ ล.๕)	๑๐๐,๐๐๐				ก.พ. - เม.ย. เม.ย. - มิ.ย.	เม.ย. มิ.ย.		✓ ✓							
๗	ส่งเสริมบทบาทสตรีสุขภาพดี ถ้วนหน้า รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๖ ล.๑๐)	๑๐๐,๐๐๐				ก.พ. - เม.ย. เม.ย. - มิ.ย.	เม.ย. มิ.ย.						✓ ✓			
๘	พัฒนาศักยภาพผู้พิการจังหวัด นครสวรรค์ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๐ ล.๔)	๑๔๐,๐๐๐				มี.ค. - พ.ค. มิ.ย. - ส.ค.	พ.ค. ส.ค.		✓ ✓							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด องค์การ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๘ ล.๒)	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - พ.ค. พ.ค. - มิ.ย.	พ.ค. มิ.ย.						✓ ✓		

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

กองสวัสดิการสังคม

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๐ ล.๑)	๕๑,๐๐๐			๕๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๐ ล.๒)	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๑ ล.๓)	๗,๕๐๐			๗,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.							

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

หน่วยตรวจสอบฯ

๑. ประเภท ภารกิจสำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ (เดือน)	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	โอน (ลด-)(เพิ่ม+)	คงเหลือ			แล้วเสร็จ ตามแผนฯ (เดือน)	แล้วเสร็จ ๑๐๐% (เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
									๑-๒๕%	๒๖-๕๐%	๕๑-๗๕%	๗๖-๙๙%			
๑๑	เก้าอี้แบบมีพนักพิง ระดับกลาง (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๖ ล.๒)	๓,๖๐๐			๓,๖๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							
๑๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก สำหรับงานสำนักงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๘ ล.๖)	๖,๐๐๐			๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.							