

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นในการพัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณะตามนโยบายรัฐบาล โครงการคลองสายน้ำใส คน ไทยมีความสุข และตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๑๑ แผนฯ ก.๑/๖๕ น.๔ ล.๓)	๘,๐๐๐,๐๐๐	/				๗,๐๑๓,๐๓๔	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๒	ขุดลอกคลองพร้อมตาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเนิน แก้ว อำเภอโกรกพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางขาว อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๒ แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๔ ล.๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๓	ก่อสร้างตาดคอนกรีตพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย หมู่ที่ ๒ ตำบล สระแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลเนิน ขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๐ แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๖ ล.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๔	ก่อสร้างช่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๓,๕,๖ ตำบลพนมรอก เชื่อมต่อ ตำบล สายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ตามใบโอนที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ ก.พ. ๖๖)	๒,๕๐๐,๐๐๐	/				๒,๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
	รวม	๑๕,๕๐๐,๐๐๐					๙,๕๑๑,๐๓๔		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๕ แผนฯ น. ๑๐๗ ล.๓)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	/				๑๙,๒๗๖,๓๑๒	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๒	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น สำหรับซ่อมแซมถนนทางหลวง ท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๗๖ แผนฯ น.๑๐๖ ล.๒)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	/				๓๘,๙๘๘,๗๑๗	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐,๐๐๐
		(งบ อบจ.)							
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓พิบูล-ท่าไม้-บางเคียน ตำบลพิบูลเชื่อมต่อ ตำบลท่าไม้ เชื่อมต่อบางเคียน อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๘๑ ล.๑ แผนฯ ป. ๑/๖๕ น.๓ ล.๒)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๑ บ้านท่าทอง-บ้านท่า ซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมง อำเภอโกรก พระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๘๑ ล.๒ แผนฯ ป. ๑/๖๕ น.๘ ล.๗)	๑,๔๔๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางหมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชน กัน เชื่อมต่อบางวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง)(ข้อ บัญญัติฯ น.๓๘๙ ล.๑ แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๗ ล.๖)	๒,๙๖๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ค.ค.๖๖ **ดำเนินการ พ.ย.๖๖ - ม.ค. ๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ ตำบลตาดลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาดลี อำเภอตาดลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๙ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๑๘ ล.๑๒)	๑,๑๖๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๙ แยก ทล. ๑๑๘๒- บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๓ ล.๒ แผนฯ น.๑๔๑ ล.๓๗)	๒,๒๐๐,๐๐๐	/			๒,๐๙๐,๐๐๐	กองช่าง		
		(งบ อบจ.)							
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖, ๒, ๓ ตำบลหัว ถนน เชื่อมต่อ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๓ ล.๒ แผนฯ น.๑๕๙ ล.๕๕)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ค.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖ - ม.ค. ๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗	
		(งบ อบจ.)							
๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RYCYCLING) หมู่ที่ ๑ ตำบลจัน เสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาดลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๕ ล.๒ แผน ฯ ก.๑/๖๕ น.๖ ล.๕)	๑,๗๕๐,๐๐๐		/			กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. - ธ.ค.๖๖ **เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗	
		(งบ อบจ.)							
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน มะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๕ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๒๕ ล.๑๙)	๔,๙๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ค.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗	
		(งบ อบจ.)							
๑๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๗ ทล. ๓๔๒๐ บ้านโพธิ์ประสาท-บ้าน สำโรงชัย ตำบลโพธิ์ประสาท เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๖๒๓,๗๐๐	/			๔,๖๒๓,๗๐๐	กองช่าง		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗บ้านห้วยน้ำหอม-บ้านปางงู-ปางสวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อบาง ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙,๙๙๐,๐๐๐	/				๙,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓๐ บ้านหนองโฆม-บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๒ ล.๒ แผนฯ น.๑๔๘ ล.๔๔)	๓,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๓ บ้านหนองบัวงาม-บ้านหนองพิบูล ตำบลตากฟ้า เชื่อมต่อบ้านหนองพิบูล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๔ ล.๑ แผนฯ น.๑๓๒ ล.๒๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๒ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๑๖ ล.๑๐)	๑,๑๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
		(งบ อบจ.)							
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก รหัสสายทาง นว.ถ. ๓๘-๐๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเค็ด อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อบ้านท่าบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๗ ล.๒ แผนฯ น.๑๕๖ ล.๕๒)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค. ๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ. ๖๗
		(งบ อบจ.)							
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗, ๙ ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อบ้านเขาทะลุ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๗ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๒๖ ล.๒๐)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. - ธ.ค.๖๖ **เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลเขาชายธง อำเภอ ตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๘ ล.๑ แผน ฯ พ.๑/๖๕ น.๒๘ ล.๒๒)	๓,๑๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. - ธ.ค.๖๖ **เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ อบจ.)							
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านสันพิงค์-บ้านแควใหญ่ ตำบล บึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๐ ล.๒ แผนฯ ก.๑/๖๕ น.๘ ล.๗)	๖,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง
		(งบ อบจ.)							
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๒ บ้านมาบมะขาม-บ้าน ไม้ ตำบลเจริญผล เชื่อมต่อ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๓ ล.๑ แผนฯ ก.๑/๖๕ น.๑๐ ล.๙)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบล โคกเตือ อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๑ ล.๑ แผนฯ ก.๑/๖๕ น.๕ ล.๔)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๒ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๒๔ ล.๑๘)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลเกรียงไกร เชื่อมต่อ ตำบลบึงเสนาท อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๕ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๒๒ ล.๑๖)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RYCYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๑๙ บ้านสะพาน ปูน-บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๔๐๔ ถ.๑ แผนฯ ป. ๑/๖๕ น.๔ ถ.๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	ประกาศผู้ชนะ ๒๒ ส.ค. ๖๖ และได้มีการยื่น อุทธรณ์จึงไม่ เป็นไปตามแผน
		(งบ อปจ.)							
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เป็น อำเภอ แม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๖ ถ.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๑๒ ถ.๖)	๕,๒๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. -ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗
		(งบ อปจ.)							
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘, ๒๓, ๖ รหัสทางหลวง นว.ถ. ๙๓-๐๐๔ ตำบลแม่เลี้ยง อำเภอแม่เมาะ กิ่งอำเภอแม่ เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๔ ถ.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๑๕ ถ.๙)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดซื้อ ก.ย. - ต.ค. ๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗
		(งบ อปจ.)							
๒๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๕ บ้าน ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านปางสวรรค์ ตำบลลาดยาว -อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๐๗ ถ.๒ แผนฯ ป.๑/๖๕ น.๖ ถ.๕)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. - ม.ค.๖๖ **เบิกจ่าย ก.พ. ๖๗
		(งบ อปจ.)							
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านมาบชุมแสง พัฒนา (นว.ถ.๕๓-๐๐๓) ตำบล ทับกฤชใต้ เชื่อมต่อ ตำบลโคก หม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๐ ถ.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๑๐ ถ.๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อปจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙, ๑๑, ๘ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อดำบลห้วยทุก อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๑ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๑๑ ล.๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.-ต.ค.๖๖ ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๑-๐๐๒๒ บ้านทุ่งแม่ น้ำน้อย-บ้านห้วยน้ำหอม ตำบลลาดยาว เชื่อมต่อดำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๒ ล.๑ แผนฯ ป.๑/๖๕ น.๙ ล.๘)	๓,๓๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๙๖ บ้านวังไม้-บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์คก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อดำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๔ ล.๒ แผนฯ ป.๑/๖๕ น.๗ ล.๖)	๒,๕๖๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อดำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๐ ล.๒ แผนฯ น.๑๕๔ ล.๕๐)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.-ต.ค.๖๖ ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม เชื่อมต่อดำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๔ ล.๑ แผนฯ น.๑๕๘ ล.๕๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๘ บ้านกระทุ่มโทน-บ้าน หนองบอนใต้ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย เชื่อมต่อ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๘ ฎ.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๗ ฎ.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๓๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RYCYCLING) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง โพ อำเภอตากลี เชื่อมต่อ ตำบล เนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๖ ฎ.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๒๐ ฎ.๑๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ค.ค.-ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย ม.ค.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๓๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบล ตากลี อำเภอตากลี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๐๘ ฎ.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๓๐ ฎ.๒๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ค.ค.-ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย ม.ค.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ ตำบลแม่เป็น อำเภอ แม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๘๘ ฎ.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๑๓ ฎ.๗)	๔,๘๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ค.ค. ๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓, ๑๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลไผ่ เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๘ ฎ.๑ แผนฯ น.๑๕๗ ฎ. ๕๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ค.ค. ๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖ - มี.ค. ๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลเกรียงไกร เชื่อมต่อ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๕ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๒๓ ล.๑๗)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.- ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ. ๖๗
		(งบ อบจ.)							
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขอม อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลศรีมงคล อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๖ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๙ ล.๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.- ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่วงก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๓ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๑๔ ล.๘)	๑,๐๔๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๔๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐, ๒๐ ตำบลตา คลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมือง ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๐๒ ล.๑ แผนฯ น.๑๙ ล.๑๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.- ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๔๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RYCYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๑๕ แยก ทล. ๑- บ้านหนองบัวทอง ตำบลเขา ชายธง อำเภอดงพิกุล จังหวัด ตาก (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๕ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๕ ล.๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย ม.ค.๖๗
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๔	ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอย คนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ๑๑๐๐ ตอนสี่แยกเค ชาติวงศ์-หนองเบน บริเวณ กม. ๓๔๑+๐๑๔ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๙ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๓๑ ล.๒๕)	๒,๑๕๐,๐๐๐		/				กองช่าง	รอหนังสือ อนุญาตจากกรม ทางหลวงให้ ดำเนินการได้
		(งบ อปจ.)							
๔๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๐ บ้าน หนองน้ำเขียว บ้านคลอง ตำบล ท่าจิว เชื่อมต่อ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๐๓ ล.๑ แผนฯ ป.๑/๖๕ น.๒ ล.๑)	๓,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	อยู่ระหว่างอนุมัติ โครงการใหม่ และจัดซื้อ/จัด จ้าง
		(งบ อปจ.)							
๔๖	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ดก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๙๘ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๒๗ ล.๒๑)	๒,๕๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	ทำราคากลาง แล้ว ๑ ครั้ง แต่ ระบบอนุมัติ ขีดข้องจึงต้องทำ ราคากลางใหม่
		(งบ อปจ.)							
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองตา เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๘๖ ล.๑ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๘ ล.๒)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	ยกเลิกโครงการ (เข้าซ้อน) จึงโอน ไปตั้งจ่าย รายการใหม่
		(งบ อปจ.)							
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๗ ล.๑ แผนฯ น.๑๖๐ ล.๕๖)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อปจ.)							
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังป้อ อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๗ ล.๒ แผนฯ น.๑๖๑ ล.๕๗)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อปจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ เขต เทศบาลตำบลไพศาลี อำเภอไพศา ลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๑ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น. ๒๙ ล.๒๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๕๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวง นว.ถ. ๘๗-๐๒๒ บ้านพ นกยูง-บ้านวังสำราญ ตำบลพ นกยูง เชื่อมต่อ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๖ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๑๗ ล.๑๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. -ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ อบจ.)							
๕๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วง ข้าหลวง เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกษไชโย อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๔๐๐ ล.๒ แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๑๑ ล.๑๐)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							
๕๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RYCYCLING) หมู่ที่ ๒, ๑, ๕ ตำบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๖ ล.๒ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๒๑ ล.๑๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. -ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ อบจ.)							
๕๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้าน สระทะเล -บ้านเขาทอง ตำบล สระทะเล เชื่อมต่อ ตำบลเขา ทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๐๗ ล.๑ แผนฯ ป.๑/๖๕ น.๙ ล.๘)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ก.ย. -พ.ย.๖๖ *เบิกจ่าย ธ.ค. ๖๖
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น น.ว.ถ. ๑-๐๐๔๗ ทล. ๓๔๒๐ บ้านโพธิ์ประสาธ - บ้าน ลำโรงชัย ตำบลโพธิ์ประสาธ เชื่อมต่อ ตำบลลำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๔๐๒ ล.๒ แผนฯ น. ๑๑๒ ล.๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	**ดำเนินงาน ต.ค. -ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ อปจ.)							
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น น.ว.ถ. ๑-๐๐๐๒ บ้านเกษไชโย-บ้านคลองสำโรง ตำบลเกษไชโย เชื่อมต่อ ตำบลพัน ลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตามมาตรา ๖๖) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๙๗๖,๑๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.-พ.ย.๖๖ เบิกจ่าย ธ.ค. ๖๖
		(งบ กลาง)							
๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น น.ว. ถ. ๑-๐๑๑๒ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖ - บ้านตะ กุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๒๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (งบ กลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๙๘๐,๐๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.- ธ.ค.๖๖ เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ กลาง)							
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น น.ว.ถ. ๑-๐๐๔๔ แยก ทล.๓๒๒๐-บ้านยางขาว ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (งบ กลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๘๖๖,๐๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.-พ.ย. ๖๖ เบิกจ่าย ธ.ค. ๖๖
		(งบ กลาง)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านสันพิงค์-บ้านแควใหญ่ ตำบล บึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๕๕ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๙๘๘,๓๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.-พ.ย.๖๖ เบิกจ่าย ธ.ค. ๖๖
		(งบ กลาง)							
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๙๖ บ้านวังไผ่-บ้านท่าซุด ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ก.ย.- ธ.ค.๖๖ เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ กลาง)							
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓๐ บ้านหนองขโมง-บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙,๗๔๔ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๑๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๕๑๐,๐๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.-พ.ย.๖๖ เบิกจ่าย ธ.ค. ๖๖
		(งบ กลาง)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม-บ้านปาง-ปาง สวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอ ลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ (งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๙๗๑,๔๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.-พ.ย.๖๖ เบิกจ่าย ธ.ค. ๖๖
		(งบ กลาง)							
๖๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๕ บ้านเขาดิน-บ้าน โคกเตี้ย ตำบลวังน้ำคุด เชื่อมต่อ ตำบลโคกเตี้ย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖)	๙,๘๗๓,๘๐๐		/				กองช่าง	ดำเนินงาน ส.ค.- ธ.ค.๖๖ เบิกจ่าย ม.ค. ๖๗
		(งบ กลาง)							
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๑๓,๓๐ ตำบลหนองตา งู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วย แก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัด พิจิตร (ตามใบอนุญาต ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลว . ๑๘ ก.ค. ๖๖)	๔,๐๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.- ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗
		(งบ กลาง)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้าน ราษฎร์เจริญ - บ้านซับโพเงิน ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ตาม ใบอนุญาต ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๖)	๓๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.- ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗
		(งบ กลาง)							
๖๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๗ ทล. ๓๔๒๐ บ้านโพธิ์ประสาท-บ้าน ลำโรงชัย ตำบลโพธิ์ประสาท เชื่อมต่อ ตำบลลำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ตามใบอนุญาต ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๖)	๗,๑๘๐,๐๐๐			/			กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย.- ต.ค.๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗ *เบิกจ่าย มี.ค.๖๗
		(งบ กลาง)							
	รวม	๓๒๐,๔๘๐,๐๐๐					๗๔,๙๖๘,๗๒๙		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สงกรานต์เฟสติวัลบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๘, แผนฯ น. ๒๒๙ ล.๑๐)	๓๐๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							
๒	สงกรานต์เฟสติวัลบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๘, แผนฯ น. ๒๒๙ ล.๑๐)	๓๐๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							
๓	สร้างมัคคุเทศก์น้อยประจำ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๐, แผนฯ น. ๒๓๐ ล.๑๑)	๗๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							
๔	วอร์ตเบิร์ตแรลลีสีบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๐, แผนฯ น. ๒๓๐ ล.๑๑)	๑๐๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							
๕	๑๒ สิงหาคม พาแม่เที่ยวบึง บอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๖ แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๓๖ ล.๑)	๘๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							
๖	แข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.คัพ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๖, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๓๖ ล.๑)	๓๐๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ใน โครงการที่มี ความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							
๗	แข่งขันฟุตซอลเยาวชน อบจ.คัพ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๖, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๓๕ ล.๑๑)	๓๐๐,๐๐๐	/				๙๕,๕๔๐	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	
		(งบ อปจ.)							
๘	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๘, แผนฯ น. ๒๓๖ ล.๒)	๒๕๐,๐๐๐	/				๖๒,๗๐๐	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	
		(งบ อปจ.)							
๙	ส่งเสริมการท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ดเนื่องในเทศกาล ตรุษจีน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๙, แผนฯ น.๒๓๕ ล.๑)	๓๐๐,๐๐๐				/		กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อปจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	ปรับปรุงคู่มือและระบบกรอง น้ำ คู่มืออาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ด ภายในโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแคว ใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๑, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๓๔ ถ.๓)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				/		กองช่าง	ยกเลิกโครงการ โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
		(งบ อปจ.)							
๑๑	ก่อสร้างหอชมบึงบอระเพ็ด (ตามใบโอนที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๖)	๘๘,๕๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	ดำเนินการถึง มี.ย.๖๗ เบิกจ่าย ก.ค.๖๗ หมายเหตุได้รับ การจัดสรร งบประมาณจาก สำนักงบประมาณ
		(งบ อปจ.)							
๑๒	จัดหาครุภัณฑ์ภายในโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ด (ตามใบโอน ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๖)							กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	
		(งบ อปจ.)							
	๑๗.๑ จัดซื้อฐานเตียงบลิ๊ก พร้อมที่นอนสปริงขนาด ๖ ฟุต จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๐๐๐	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	
		(งบ อปจ.)							
๑๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแคว ใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ตามใบโอน ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๖)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐			/			กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	อยู่ระหว่างการ จ้างออกแบบ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ภายใน โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด
		(งบ อปจ.)							
	รวม	๑๔๐,๖๐๐,๐๐๐					๒๕๘,๒๔๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ห้องแดนสวน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๓, แผนฯ น. ๒๔๗ ล.๖)	๑๕๐,๐๐๐				/		กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในภารกิจ อื่นที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน
		(งบ อบจ.)							
๒	ทัศนศึกษาโครงการตาม พระราชดำริ (ข้อบัญญัติฯ น. ๒๖๓, แผนฯ น.๒๔๖ ล.๗)	๕๐๐,๐๐๐				/		กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อบจ.)							
๓	แข่งขันกีฬาภายใน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๑, แผนฯ น.๒๔๓ ล.๔)	๘๐,๐๐๐	/				๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
๔	เข้าร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคและ ระดับประเทศ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๐, แผนฯ น. ๒๔๐ ล.๑)	๗๐๐,๐๐๐				/		กอง การศึกษา	นำ งบประมาณไป ใช้ในการกิจที่ มีความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อบจ.)							
๕	แข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๗, แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๑๒ ล.๑๑)	๑๕๐,๐๐๐				/		กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ ไปใช้ในการกิจ อื่นที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน
		(งบ อบจ.)							
๖	สุขภาพดี มีสุข ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๗, แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๑๓ ล.๑๒)	๘๐,๐๐๐	/					กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จโดยไม่ใช่ งบประมาณ
		(งบ อบจ.)							
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๔, แผนฯ ป. ๑/๖๕ น.๑๖ ล.๑๒)	๗,๒๔๖,๐๐๐	/				๖,๑๙๘,๐๑๓	กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
๘	ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๗, แผนฯ น. ๒๕๗ ล.๘)	๓๐๐,๐๐๐				/		กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการอื่น
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัดี) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๗, แผนฯ น. ๒๕๘ ล.๑๐)	๙๔๐,๐๐๐	/				๔๓๗,๐๐๐	กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
๑๐	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัดี) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๖๗, แผนฯ น. ๒๕๘ ล.๑๐)	๔๙๑,๐๐๐	/				๔๙๑,๐๐๐	กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
๑๑	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๔, แผนฯ ป. ๑/๖๕ น.๑๗ ล.๑๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐	/				๒,๔๐๖,๐๐๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม ๔๐๖,๖๙๐
		(งบ อบจ.)							
๑๒	ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๕, แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๑๔ ล.๑๓)	๓,๐๐๐,๐๐๐	/				๒,๕๙๓,๓๑๐	กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
๑๓	มารยาทไทยและศาสนพิธี (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๐, แผนฯ น.๒๗๓ ล.๓)	๘๐,๐๐๐			/			กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
๑๔	ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ตามใบโอนที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๖๖)	๑๐๐,๐๐๐			/			กอง การศึกษา	
		(งบ อบจ.)							
รวม		๑๕,๘๑๗,๐๐๐					๑๒,๒๐๕,๓๒๓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๑, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๕๒ ถ.๑๔)	๕๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้เลขครุภัณฑ์จึงชะลอการดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อบจ.)							
๒	ก่อสร้างห้องซัฟฟलय (ห้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อ) ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังร้อ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๒, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๓๙ ถ.๒)	๒๓๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้เลขครุภัณฑ์จึงชะลอการดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อบจ.)							
๓	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๕, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๙ ถ.๑๒)	๔๙๖,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้เลขครุภัณฑ์จึงชะลอการดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อบจ.)							
๔	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังข่อย ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๖, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๘ ถ.๑๑)	๔๓๒,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้เลขครุภัณฑ์จึงชะลอการดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อบจ.)							
๕	ปรับปรุงห้องน้ำ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๙, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๔ ถ.๗)	๑๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้เลขครุภัณฑ์จึงชะลอการดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อบจ.)							
๖	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคดเมืองใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๙, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๒ ถ.๕)	๑๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้เลขครุภัณฑ์จึงชะลอการดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	ต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง โก ตำบลหนองกระเจา อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๒๘๑, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๕๒ ล.๑๕)	๕๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							
๘	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และ ห้องน้ำผู้พิการ ภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเนินทอง ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์	๓๘๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							
๙	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรง ต่ำภายในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองแพงพวย ตำบลห้วยคัง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๔, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๓ ล. ๖)	๕๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							
๑๐	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและ แรงต่ำ ภายในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง เมืองใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้า เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๒๘๘, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๔๑ ล.๔)	๔๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							
๑๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บ้านเข้าล้อ ตำบลคอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๔, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๔๕ ล.๘)	๖๑๕,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							
๑๒	ปรับปรุงหลังคาเชื่อมต่ออาคาร หน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลพร้อมแท่นคอนกรีต ภายในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๘, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๐ ล. ๓)	๕๖๖,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							
๑๓	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๗, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๔๗ ล.๑๐)	๔๓๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้ เลขครุภัณฑ์จึง ชะลอการ ดำเนินงานไปก่อน
		(งบ อปจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	ก่อสร้างห้องน้ำ ภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าจันทร์ ตำบลโคก หม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๒๘๒, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๕๐ ถ. ๑๓)	๕๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
		(งบ อบจ.)							
๑๕	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และ ห้องน้ำผู้พิการ ภายในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรือ ตำบล วังหาร อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๓, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๓๘ ถ.๑)	๓๘๐,๐๐๐			/			กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
		(งบ อบจ.)							
๑๖	ปรับปรุงความปลอดภัยถนน หน้าโรงเรียนและชุมชน ทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านไทรทอง-บ้านหนองซี้ใต้ ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อ ตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๒๔๒, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๗๑ ถ. ๔)	๗๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจาก โครงการนี้ มีความสอดคล้อง กับโครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๕ (ใช้ จ่ายเงินสะสม) ซึ่งต้อง ดำเนินการให้ แล้วเสร็จก่อนจึง สามารถดำเนิน โครงการต่อไป
		(งบ อบจ.)							
๑๗	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขโดยใช้ เครื่องจักรกลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๔ ถ.๗๔ แผนฯ น.๓๐๕ ถ.๔)	๑,๔๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	เนื่องจากในช่วง ระยะเวลา ดังกล่าว ไม่มี เหตุสาธารณสุข แต่อย่างใด
		(งบ อบจ.)							
๑๘	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๕๘ บ้าน ประชาอุทิศ ตำบลตากลี เชื่อมต่อ ตำบลหัวหวาย อำเภอ ตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๙๙, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๖๙ ถ.๒)	๘๔๐,๐๐๐			/			กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการของผู้ รับจ้าง
		(งบ อบจ.)							
๑๙	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริม ทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๗๘ บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองซี้วัด ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหู กวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๙๙, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๖๘ ถ.๑)	๑,๘๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	***จัดจ้าง ก.ย. - ต.ค. ๖๖ **ดำเนินงาน พ.ย.๖๖ - ม.ค. ๖๗ *เบิกจ่าย ก.พ.๖๗
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๐, แผนฯ น. ๓๐๗ ล.๑)	๕๐,๐๐๐	/					กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จโดยไม่ใช้ งบประมาณ
		(งบ อบจ.)							
๒๑	บริหารจัดการขยะอันตรายจาก ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๒๗, แผนฯ น. ๓๑๐ ล.๑๙)	๓๐๐,๐๐๐	/				๒๐๕,๘๖๘	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๒๒	ธรรมะเทลิเวอร์รี่ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๐, แผนฯ น.๒๙๒ ล.๖)	๕,๔๐๐	/				๓,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๒๓	รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน เขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๒, แผนฯ น. ๒๙๙ ล.๑๓)	๒๐,๐๐๐	/				๑๑,๗๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๒๔	เติมรักเติมใจให้ผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขา บ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๙, แผนฯ น. ๒๙๖ ล.๑๐)	๑๕,๐๐๐	/				๗,๒๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๒๕	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๑, แผนฯ น.๒๙๘ ล.๑๒)	๒๐๐,๐๐๐	/				๖๐,๓๑๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๒๖	ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ น. ๒๙๘, แผนฯ น.๒๙๔ ล.๘)	๑๕,๔๐๐	/				๑๐,๔๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๗	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน เขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๒๙๙, แผนฯ น. ๓๐๑ ถ.๑๕)	๑๐๐,๐๐๐	/				๘๓,๕๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๒๘	เสริมทักษะการพัฒนางานอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๔, แผนฯ น.๒๙๕ ถ.๙)	๔๐,๐๐๐	/				๓๓,๒๖๕	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๒๙	พัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๖๖ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๑, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๖๖ ถ.๔)	๒๗๐,๐๐๐	/				๒๑๙,๕๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๓๐	ส่งเสริม พัฒนาวุชนภาค การเกษตร สู่การสร้าง นวัตกรรมการเกษตร : เกษตร สุขภาพะ สุขแท้ที่บ้านเกิด (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๓๔, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๖๕ ถ.๓)	๒๘๐,๐๐๐	/					กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เสร็จโดยไม่ใช้ งบประมาณ
		(งบ อบจ.)							
๓๑	ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๕, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๖๔ ถ.๒)	๗๐๐,๐๐๐				/		กอง สวัสดิการ สังคม	โอนงบประมาณ
		(งบ อบจ.)							
๓๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๗๓, แผนฯ น. ๒๗๗ ถ.๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐	/				๕๗,๐๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๓๓	อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง(Care giver) จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๖, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๖๒ ถ.๑)	๓๐๐,๐๐๐	/				๒๗๗,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๓๔	รณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๓, แผนฯ น. ๒๘๐ ถ.๓)	๗๐,๐๐๐				/	๒๗๗,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	โอนงบประมาณ
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๕	รณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี (Human Immunodeficiency Virus) ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๒, แผนฯ น. ๒๗๙ ล.๒)	๕๐,๐๐๐	/				๔๙,๐๐๗	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อปจ.)							
๓๖	จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง							สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
	๓๖.๑ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวดกรูบ่อสารเบ็นโทไนต์ และ วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๒,แผนฯ น.๓๐๒ ล.๑.๑)	๒๐๐,๐๐๐				/		สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	โอนงบประมาณ
	๓๖.๒ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๓, แผนฯ น. ๓๐๒ ล.๑.๒)	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๑๑,๙๖๙	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	โอนลด ๗๐,๐๐๐ บาท
	๓๖.๓ จัดซื้อวัสดุอื่น เช่น ชุดเจาะลมสำหรับเจาะหินแข็ง หัวเจาะบ่อน้ำบาดาล โฟม (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๗, แผนฯ น. ๓๐๒ ล.๑.๓)	๔,๙๕๕,๐๐๐	/				๒,๕๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	โอนลด - ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
		(งบ อปจ.)							
๓๗	สนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๔, แผนฯ น.๓๐๓ ล.๒.๑)							สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
		(งบ อปจ.)							
	๓๗.๑ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ และอื่น ๆ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๔, แผนฯ น.๓๐๓ ล.๒.๑)	๗๐๐,๐๐๐	/				๕๔๕,๙๖๓	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๘	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ บรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย							สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
	๓๘.๑ จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อม เครื่องยนต์ ขนาด ๙๐ แรงม้า (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๙, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๗๒ ถ.๑.๑)	๑,๙๐๐,๐๐๐		/				สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	กันเงิน
		(งบ อบจ.)							
	๓๘.๒ จัดซื้อเรือพายพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘x๓.๓๐ เมตร (กว้างxยาว) (ข้อบัญญัติฯ น.๒๔๑, แผนฯ พ.๑/๖๕ น.๗๒ ถ.๑.๒)	๘๕๐,๐๐๐	/			๘๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
		(งบ อบจ.)							
๓๙	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๖, แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๒๒ ถ.๒๑)	๒๐,๐๐๐	/			๕,๖๑๕		สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
		(งบ อบจ.)							
๔๐	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและ ภัยแล้ง							สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
	๔๐.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมท่อความยาวรวม ๑๔ เมตร (ตามใบโอนที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลว . ๒๘ ก.พ. ๖๖)	๑,๖๐๐,๐๐๐	/			๑,๖๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
	๔๐.๒ จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ตามใบโอน ที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลว.๒๒ มี.ย. ๖๖)	๒,๓๐๐,๐๐๐		/				สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	กันเงินก่อนนี้ ผูกพัน
		(งบ อบจ.)							
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๔ บ้านหนอง ปลิง-บ้านเขาทอง ตำบลหนอง ปลิง อำเภอมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลเขาทอง อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ตามใบโอนที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ ก.พ. ๖๖)	๑,๔๐๐,๐๐๐	/			๑,๔๐๐,๐๐๐		กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๒	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดิมที่ชำรุด ประกอบด้วย -เปลี่ยนโคมไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า -เปลี่ยนและซ่อมแซมสายไฟฟ้า -เปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด -งานอื่นๆ ตามแบบที่ อบจ.กำหนด เลขที่ อบจ.นว. ๐๕๑/๒๕๖๖	๑๗๑,๐๐๐	/				๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒- ถ้ำบ่อยา-ถ้ำผาสุวรรณค์-เขาถ้ำพระ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ตามไปโอนที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ ก.พ. ๖๖)	๔๐๒,๐๐๐			/			กองช่าง	อยู่ระหว่างแก้ไข แบบแปลน
		(งบ อบจ.)							
๔๔	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๘๐ บ้านหาดเสลา- บ้านเก้าเลี้ยว ตำบลเขาดิน เชื่อมต่อ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ตามไปโอนที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ ก.พ. ๖๖)	๓๕๐,๐๐๐	/				๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๔๕	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๖ บ้านเนินศาลา-บ้านเขาถ้ำพระ ตำบลเนินศาลา เชื่อมต่อ ตำบล ศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ตามไปโอนที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ ก.พ. ๖๖)	๙๗,๐๐๐				/		กองช่าง	อยู่ระหว่างแก้ไข แบบแปลน
		(งบ อบจ.)							
๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านสังพิงค์-บ้านควนใหญ่ ตำบล บึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลควนใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์	๘๐,๐๐๐	/				๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบจ.)							
๔๗	อบรมและสัมมนาทางวิชาการ "ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย" (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๕๘)	๑๐๐,๐๐๐	/				๕๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
		(งบ อบจ.)							
๔๘	เสริมสร้างและรักษาสถานะ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพ ติดอย่างยั่งยืนของจังหวัด นครสวรรค์ (ตามไปโอน ที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๗ ส.ค. ๖๖)	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
		(งบ อบจ.)							
รวม		๓๑,๐๐๙,๘๐๐					๙,๔๓๗,๒๗๖		

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่อาคารที่ราชพัสดุ หลัง ลำดับที่ นว ๒๕๐๗ ตำบล บึงเสนาท อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๕, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๗๖ ล.๒)	๒,๔๓๐,๐๐๐				/		กองช่าง	ยกเลิกโครงการ โอนเงินไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
		(งบ อบจ.)							
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ราช พัสดุหลังลำดับที่ นว ๒๕๐๗ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๑, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๗๕ ล.๑)	๗,๔๐๐,๐๐๐				/		กองช่าง	ยกเลิกโครงการ โอนเงินไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
		(งบ อบจ.)							
๓	จัดทำวารสารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๒๐๓, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๗๒ ล.๑)	๔๙๕,๐๐๐	/				๔๑๒,๕๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
		(งบ อบจ.)							
๔	โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๔, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๗๓ ล.๒)	๓๐๐,๐๐๐			/			กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	เนื่องจากใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มี ภารกิจในการ จัดทำ แผ่นพับ ป้าย สิ่งพิมพ์ และเอกสาร
		(งบ อบจ.)							
๕	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๑๘๗)	๒,๕๐๐,๐๐๐	/				๖๙๕,๒๐๘	สำนักงาน เลขาธิการ	
		(งบ อบจ.)							
๖	ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๔, แผนฯ ก. ๑/๖๕ น.๑๙ ล.๑๘)	๔๐๐,๐๐๐	/					สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ
		(งบ อบจ.)							
๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์เคียงข้างประชาชน (ข้อบัญญัติฯ น.๑๘๔, แผนฯ พ. ๑/๖๕ น.๗๔ ล.๓)	๒๐๐,๐๐๐	/				๒๙๗,๘๒๐	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	
		(งบ อบจ.)							
รวม		๑๓,๗๒๕,๐๐๐					๑,๔๐๕,๕๒๘		