



รายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นในการพัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณะตามนโยบายรัฐบาล โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทย มีความสุข และตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๑ แผนฯ ก.๑/๖๕ น.๔ ล.๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๓,๑๘๘,๘๑๔	
		(งบ อบจ.)						
๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๑๒, ๔ ตำบลหนอง กลับ เชื่อมต่อ เทศบาลตำบล หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๑๑ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๔ ล. ๑)	๒,๖๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓	ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลอง กระทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลหูกวาง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๙ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๕ ล. ๒)	๑,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
รวม		๑๖,๑๐๐,๐๐๐	๐				๓,๑๘๘,๘๑๔	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๕ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๑๔ ล. ๓)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๒,๔๔๙,๑๕๐	
		(งบ อบจ.)						
๒	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ ล้อรถ สำหรับซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๖ อยู่ในแผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๑๓ ล. ๒)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๑๒,๘๘๐,๖๗๑	
		(งบ อบจ.)						
๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT-IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ ๒ ตำบล สร้อยทอง เชื่อมต่อ ตำบล พรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๗ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๓ ล. ๒๘)	๔๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๗)	/			๔๕๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะคร้อ อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ ที่ ๙ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนอง ม่วง จังหวัดลพบุรี (ข้อบัญญัติฯ น.๕๐๔ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๘ ล. ๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๙ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖ น. ๓ ล. ๓)	๑,๔๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. ๑-๐๐๗๖ บ้านวังชาน-บ้านตะกรุด-ธาร มะยม ตำบลวังชาน เชื่อมต่อ ตำบลเขา ชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๖ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๖/๖๖ น. ๑ ล. ๑)	๑,๖๖๗,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๖ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๕ ล. ๓๐)	๑,๘๗๘,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลพระนอน เชื่อมต่อ ตำบล หนองปลิง อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒) (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๗ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๒ ล. ๒๗)	๒,๙๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขต เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๓ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๒๒ ล. ๑๗)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ ๒,๑,๕ ตำบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๕ อยู่ใน แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๖ ล. ๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๑ บ้านท่าทอง-บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรก พระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๐ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๕๒ ล. ๔๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๒ บ้านมาบมะขาม-บ้านไผ่ ตำบล เจริญผล เชื่อมต่อ ตำบลตาสึง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๑ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖ น. ๒ ล. ๒)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เลย์ เชื่อมต่อ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๔ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๑๒ ล. ๗)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๕ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๗ ล. ๒)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่เป็น อำเภอ แม่เป็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘, ๑๑ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๖ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๑๑ ล. ๖)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๗ อยู่ใน แผนฯ แก้ไขครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๖๑ ล. ๕๐)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนคา อำเภอ ท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลโคกเตือ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๗ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๗๒ ล. ๖๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาล ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๘ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๒๕๒ ล. ๑๔๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖, ๒, ๓ ตำบลหัวถนน เชื่อมต่อ ตำบลท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๐๘ อยู่ในแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น.๒ ล. ๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๗ บ้านปากดง-บ้านอุดมพัฒนา ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ตำบลวัง บ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๙ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๒๑ ล. ๑๖)	๙,๘๓๓,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๐ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖ น. ๓ ล. ๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓๖ บ้านวัง ชัน-บ้านตะกรุด-ธารมะยม ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ ตำบลเขา ชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๕ อยู่ใน แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๔ ล. ๓.๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้าน สระทะเล-บ้านเขาทอง ตำบล สระทะเล เชื่อมต่อ ตำบลเขา ทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๖ อยู่ในแผนฯแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๒๑๙ ล. ๑๐๘)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๑๐๖ บ้านเนินศาลา-บ้านเขาถ้ำพระ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๖ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๒๖ ล. ๒๑)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๗๕ บ้านหนองซาก -บ้านเนินพยอม ตำบลบึงปลาหู เชื่อมต่อ ตำบล หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๗ อยู่ในแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๘ ล. ๗)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๘ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๒๓ ล. ๑๘)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓, ๒ ตำบลหาดสูงเชื่อมต่อ ตำบล เนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๘ อยู่ในแผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๒๔ ล. ๑๙)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๕ แยก ทล.๑๑๘๒ -บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๒ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖ น. ๑ ล. ๑๑)	๗,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๓ บ้านเขาไม้เคน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๑๐ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๗ ล. ๓๒)	๒,๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยน้ำหอม เชื่อมต่อ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๑๑ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๖ ล. ๓๑)	๒,๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๑๙ บ้านสะพานปูน-บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๔ อยู่ในแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๕ ล. ๔)	๖,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๔ บ้านหนองปลิง-บ้านเขาทอง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๙ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๒๕ ล. ๒๐)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๙ แยก ทล.๑๐๗๒-ถ้ำป๋อয়া-ถ้ำผา สุวรรณค์- เขาถ้ำพระ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๑ อยู่ใน แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๗ ล. ๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๐ บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง-สะแกกรัง) ตำบล น้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๙ อยู่ในแผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๑๘ ล. ๑๓)	๑,๘๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๕๓ บ้านหนองบัว งาม-บ้านหนองพิกุล ตำบลตาก ฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๒ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๑๙ ล. ๑๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม- บ้านปางงู-ปางสวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอ ลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปาง สวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๒ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๑๕ ล. ๔)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตย หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ตะเคียนเลื่อนอำเภอเมือง นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ถนนสาย นว.ถ. ๔๘-๐๒ (นครสวรรค์ตก-ไผ่แก้ว) ตำบล บางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๑๒ ตำบลทับกฤช เชื่อมต่อ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๖ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๖ ล. ๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้าน ไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่อถ้ำ อำเภอขามเฒ่า บุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๐ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๑๗ ล. ๑๒)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๔๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วง ชัชวาลย์ เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกษไชย อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๙ อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๑๖๒ ล. ๕๑)	๓,๔๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๙ แยก ทล. ๑-บ้านน้ำหัก ตำบล บางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้าน แดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์	๓,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. ๘๘-๐๐๖ สายทางหลวง หมายเลข ๑๑ บ้านผาลาด ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๓ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๙ ล. ๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอุดมธัญญา เชื่อมต่อ ตำบลพุนกยูง อำเภอ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๐๕ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๑๓ ล. ๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๔	ซ่อมแซมคอสะพาน ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้าน ไทรทอง - บ้านหนองซี้ใต้ ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อบ้าน ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๔ อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๘ ล. ๓๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	ซ่อมแซมคอสระพาน ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๔ บ้าน ลาดยาว-บ้านวังยาง ตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๕ อยู่ในแผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๓๙ ถ. ๓๔)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๔๖	ซ่อมแซมคอสระพาน ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๖ บ้านวัง ชัน-บ้านตะกรุด-ธารมะยม ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ ตำบลเขา ชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๕ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๔๐ ถ. ๓๕)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านหนองกลับ-บ้าน เหมืองแร่ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	๙,๙๑๖,๕๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม - บ้านปางงู - ปางสวรรค์ ตำบล ห้วยหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์	๙๙๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	ปรับปรุงถนนลาดยางทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๑๕ แยก ทล.๑-บ้านหนองบัวทอง ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อดำบลห้วยหอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	๙,๔๒๒,๖๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๖ บ้านหนองข้าวขาว-บ้านคิ่งพัฒนา ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อดำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	๙,๗๘๙,๓๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๕๑ บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๒๑ ล.๒๐) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๘,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านไทรทอง-บ้านหนองขี้ไต้ ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อดำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ น.๘ ล.๘) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว.๕ มี.ค. ๖๗)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๗ ทล. ๓๔๒๐ บ้านโพธิ์ประสาธ-บ้าน สำโรงชัย ตำบลโพธิ์ประสาธ เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (แผน ฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๒ ล.๒๐) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓๒ แยก ทล.๓๔๗๕ (กม.ที่.๘+๐๘๐)- บ้านโพธิ์หนองยาว ตำบลพนม เศษ อำเภอนาทะโกะ เชื่อมต่อ ตำบลไผ่สิงห์ เชื่อมต่อ ตำบลเกย ไชย อำเภอมูเซอ จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) น.๖ ล.๕) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว.๕ มี.ค. ๖๗)	๒๒,๗๗๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๓๙ บ้านห้วยถั่ว ใต้-บ้านไผ่ขาด ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๑๒ ล.๑๑) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๑,๙๕๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น น.ว.ถ. ๑-๐๐๒๙ บ้านวังมหา กร-บ้านพนมเศษ ตำบลวังมหา กร เชื่อมต่อดำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๓ ล.๒) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว.๕ มี.ค. ๖๗)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLEING) ทางหลวงท้องถิ่น น.ว.ถ. ๑-๐๑๑๕ แยก ทล. ๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลเขา ชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ น.๑ ล.๑) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว.๕ มี.ค. ๖๗)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๕๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น น.ว.ถ. ๑-๐๐๒๖ บ้านหนอง ขัวว-บ้านคิ่งพัฒนา ตำบล หนองหลวง อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลอุดมัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ น.๖ ล.๖) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๙ แยก ทล. ๑๐๗๒-ถ้ำบ่อยา-ถ้ำผา สุวรรณค์-เขาถ้ำพระ ตำบลหนอง ยาวอำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๔ ล.๓) (ใช้จ่ายเงิน สะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๒๘,๑๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๙ แยก ทล. ๑- บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ น.๓ ล.๒) (ใช้จ่ายเงิน สะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๓,๘๓๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๖ บ้านไผ่สิงห์- บ้านสันติสุข ตำบลไผ่สิงห์ เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ น.๑๘ ล.๑๗) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๒๐,๒๒๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๕ บ้าน ศาลเจ้าไก่ต่อ-บ้านปางสวรรค์ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ น.๑ ล.๑) (ใช้จ่ายเงิน สะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๘ บ้านเขาหิน เหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขา หิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๑๖ ล.๑๕) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๑ แยก ทล. ๑ ลำพยนต์-ลาดทิพรส ตำบลลำ พยนต์ อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลลาดทิพรส เชื่อมต่อ ตำบล จันเสน อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๑๐ ล.๙) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ธ.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๑๗ จันเสน (๘)-หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องแค ตำบล จันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๑๑ ล.๑๐) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๘,๑๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ธ.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๖ บ้านวัง ชัน-บ้านตะกรุด-ธารมะยม ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ ตำบลเขา ชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ น.๒ ล.๒) (ใช้จ่ายเงิน สะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ธ.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านนอก-บ้าน เนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๑๙ ล.๑๘) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ธ.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๕ บ้าน หนองซาก- บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาหู เชื่อมต่อ ตำบล หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๒๐ ถ.๑๙) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๑๓,๗๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ต.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๖๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๐ แยก ทล. ๓๐๑๓-บ้านวังดินดาด ตำบลวังม้า เชื่อมต่อ ตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ น.๓๑ ถ.๒๖) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๕,๕๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๔๑ บ้าน หนองสีนวล-บ้านหนองยอ ตำบลตาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๗ ถ.๖) (ใช้จ่ายเงิน สะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๙,๒๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๑๑ บ้าน คลองเจริญ-บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อ ตำบลแม่वंก อำเภอ แม่वंก จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ น.๑๔ ถ.๑๓) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลว. ๕ มี.ค. ๖๗)	๒๕,๒๑๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
รวม		๖๒๔,๙๒๖,๔๐๐					๑๕,๗๗๙,๘๒๑	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๘, อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๖ ล.๒)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒	ส่งเสริมการท่องเที่ยว "บึง บอระเพ็ดคอนเทสต์ เฟสติวัล" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๙, อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๘ ล.๔)	๑,๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๖)	/			๒,๗๗๐,๒๔๖	
		(งบ อบจ.)						
๓	เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับบึง บอระเพ็ด (Buengboraphet Flower Festival) (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๕, อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๒๖๔ ล.๙)	๑,๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๖)					ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ จำเป็นเร่งด่วน
		(งบ อบจ.)						
๔	จัดหาครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด							
	๔.๑ จัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้วจำนวน ๑๙ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๘, อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๔๓ ล.๑๐)	๒๘๕,๐๐๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๖)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๒ จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำ เย็น ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๐, อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๔ ล. ๑๔)	๑๓,๐๐๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๖)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	๔.๓ จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน ๑๙ เครื่องๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท(ข้อบัญญัติฯ น. ๔๘๑, อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๓ ล.๑๑)	๑๑๔,๐๐๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๖)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๔ จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดความ จุ ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง ๆ ละ ๒๒,๐๙๐ บาท (ข้อบัญญัติ ฯ น.๔๖๘, อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๑ ล.๒)	๑๓๒,๕๔๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๑๓๒,๕๔๐	
	๔.๕ จัดซื้อไดโรว์ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท(ข้อบัญญัติฯ น. ๔๗๑, อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๒ ล.๕)	๑๖,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๑๖,๐๐๐	
	๔.๖ จัดซื้อปั้มน้ำหยดโข่ง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๕๘,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๒, อยู่ใน แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น. ๔๒ ล.๗)	๑๑๗,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๑๑๗,๐๐๐	
	๔.๗ จัดซื้อปั้มน้ำหยดโข่ง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๓, อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๓ ล.๘)	๔๗,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๔๗,๐๐๐	
	๔.๘ จัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ แบบ มีหัวกรอง ไฟเบอร์ ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๒,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๗๔, อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๓ ล.๘)	๔๒,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๔๒,๐๐๐	
	๔.๙ จัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ แบบ มีหัวกรองไฟเบอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๔เครื่อง ๆ ละ ๓๙,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๗๕, อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๒ ล.๖)	๑๕๘,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๑๕๘,๐๐๐	
	๔.๑๐ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๗๙, อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๔ ล.๑๓)	๙๕,๐๐๐	(มี.ค. - มี.ค. ๖๗)	/			๙๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	๔.๑๑ จัดซื้อเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๕๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๗ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๕ ล. ๑๙)	๑๖,๕๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๒ จัดซื้อเก้าอี้ปูนวม จำนวน ๑๕๐ ตัว ตัวละ ๖๕๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๖๒ ,อยู่ใน แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๑ ล. ๓)	๙๗,๕๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๓ จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นพร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๓,๘๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๖๔ ,อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้ง ที่ ๒/๖๖ น.๔๔ ล.๑๕)	๑๓,๘๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๔ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัวๆ ละ ๑,๙๕๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๖๗ ,อยู่ ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๒ ล.๔)	๕๘,๕๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๕ จัดซื้อเตียงไม้จริง ขนาด ๖ ฟุต จำนวน ๔ หลัง ๆ ละ ๑๙,๘๐๐ บาท(ข้อบัญญัติฯ น. ๔๘๒ อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๔ ล.๑๖)	๗๙,๒๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๖ จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ แบบฝังฝ้าจำนวน ๒๐ เครื่อง ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๓ ,อยู่ในแผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๔ ล.๑๒)	๗๖,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๗ จัดซื้อกระดานลื่นเด็กเล่น จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๗,๙๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๕ ,อยู่ ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ น.๔๕ ล.๑๗)	๗,๙๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
	๔.๑๘ จัดซื้อชุดปืนป่ายสนามเด็ก เล่นจำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท(ข้อบัญญัติฯ น. ๔๘๖ ,อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติม ครั้ง ที่ ๒/๖๖ น.๔๕ ล.๑๘)	๒๑,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๗)		/			ล่าช้าอัน เนื่องมาจาก ขั้นตอน ในการสืบ ราคา
		(งบ อบรม.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ส่งเสริมการท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๘ , อยู่ใน แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖ น.๒๖๑ ล.๖)	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. - ม.ค. ๖๖)	/			๑๔๓,๑๙๕	
		(งบ อบจ.)						
๖	สงกรานต์เฟสติวัลบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๗ , อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น. ๒๖๖ ล.๑๐)	๓๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๗	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๖ , อยู่ใน แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น.๒๗๖ ล.๒)	๒๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๘	ปรับปรุงทางเท้า ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนคร สวรรค์	๕,๒๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
รวม		๓๙,๙๓๙,๙๔๐					๓,๕๒๐,๙๘๑	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เข้าร่วมงานมหกรรมจัดการ การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคและ ระดับประเทศ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๒ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๓ ล.๑)	๗๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๓ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๔ ล.๒)	๘๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓	ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๔ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๗ ล.๕)	๔๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗)	/			๓๘๖,๔๑๕	
		(งบ อบจ.)						
๔	แข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๓ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๕ ล.๓)	๔๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗)	/			๒๐๘,๒๘๐	
		(งบ อบจ.)						
๕	ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๖ แผนฯ แก้ ไข ๓/๖๖ น.๒๙๐ ล.๘)	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗)	/			๑๕๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๖	ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัด การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๗ แผนฯ พ. ๒/๖๖ น.๕๑ ล.๒)	๕๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๔๕๕,๕๓๘	
		(งบ อบจ.)						
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๗-๓๒๐ แผน ฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๙๓ ล.๑)	๖,๘๙๕,๖๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			/	๒,๔๖๖,๗๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๘	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียง ตามสาย (ข้อบัญญัติฯ น.๓๒๖ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๐๕ ล.๑๒)	๒๗๕,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗)			/		ล่าช้าเนื่องจาก กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมี รายละเอียด ซับซ้อนใช้เวลา ในการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ ทางราชการ
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	จัดซื้อชุดปั๊มบำบัดน้ำบาดาล (ปั๊มขับ เมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๒๕ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖น. ๕๒ ล.๑)	๘๕,๐๐๐	(ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗)					ยกเลิก เนื่องจาก นางบประมาณ ไปใช้ในราชการ ด้านอื่น
		(งบ อบจ.)						
๑๐	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี ไทย และดนตรีสากล โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๒๗ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น. ๓๐๑ ล.๙)	๒,๑๒๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๑	ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๗ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๑๙ ล.๑๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗) และ (เม.ย. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๒	ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติฯ น.๓๓๘ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๒๐ ล.๑๙)	๓,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗) และ (เม.ย. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๓	การศึกษามรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมและศักยภาพของ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๒๐ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๔ ล.๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)					ยกเลิก เนื่องจาก นางบประมาณ ไปใช้ในราชการ ด้านอื่น
		(งบ อบจ.)						
๑๔	ต้นกล้าวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติฯ น.๔๒๑ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๐ ล.๒)	๘๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗)					ยกเลิก เนื่องจาก นางบประมาณ ไปใช้ในราชการ ด้านอื่น
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	แข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๙ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๑๘ ล.๑๗)	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๒๙๓,๑๑๙	
		(งบ อบจ.)						
๑๖	ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ น.๔๒๓ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๑๙ ล.๑)	๔๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)					ยกเลิก เนื่องจาก นำงบประมาณ ไปใช้ในราชการ ด้านอื่น
		(งบ อบจ.)	(งบ อบจ.)					
๑๗	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมงาน ประเพณีแห่ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริม งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๒๔ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๓ ล.๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	/			๒,๐๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๘	มารยาทไทยและศาสนพิธี (ข้อบัญญัติฯ น.๔๒๒ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๑ ล.๓)	๘๐,๐๐๐	(พ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
รวม		๒๑,๘๒๕,๖๐๐					๕,๙๖๐,๐๕๓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาสาธารณภัย โดยใช้ เครื่องจักรกลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๘๗, แผนฯ แก้ไข ๗/๖๖น.๓๘๒ ล.๔)	๑,๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๒๑ บ้านท่าทอง-บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมงอำเภอโกรก พระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อ บัญญัติฯ น.๕๒๑, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๗ ล.๘)	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - พ.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓	ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๑๑๖ คั่นกันแม่น้ำยม- แม่น้ำน่าน ตำบลพิบูลย์ เชื่อมต่อ ตำบลเกษไชโย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๘, แผนฯ เพิ่มเติม น.๖๙ล.๑๐)	๖๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๑๕ เลียบแม่น้ำปิง ตำบลบางม่วง เชื่อมต่อ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๒, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๑ ล.๒)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วน จังหวัดนครสวรรค์ ในเขตอำเภอ ลาดยาว จำนวน ๔ สายทาง (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๒, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๘ ล.๙)	๒๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๖	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม- บ้านปางงู-ปางสวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอ ลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๓, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๓ ล.๔)	๙๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๑๐๘ บ้านหนอง แพงพวย-บ้านหนองกรด ตำบล หนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๓, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๐ ล.๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ส.ค. ๖๗)			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	(งบ อบจ.) งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะ และเกาะกลางถนน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๓, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๖ ล.๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๙	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๒๒ บ้านทุ่ง แม่น้ำน้อย -บ้านห้วยน้ำหอม ตำบลลาดยาวเชื่อมต่อ ตำบล ห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๒, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๒ ล.๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๑๐๐ แยก ทล.๓๐๑๓- บ้านวังดินดาด ตำบลวังม้า เชื่อมต่อ ตำบล หนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๑๔, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๖๔ ล.๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๑	ฝายชะลอน้ำตามแนว พระราชดำริ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๐, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๗๐ ล.๒)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๒	สืบสานประเพณีลอยกระทง (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๖, แผนฯ แก้ไข น.๓๖๔ ล.๑๑)	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. - พ.ย. ๖๖)	/			๗,๖๕๕	
		(งบ อบจ.)						
๑๓	อาหารปลอดภัยใส่ใจอนามัย ผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๘, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๕๖ ล. ๒)	๒๐,๐๐๐	(ก.พ. - พ.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	จัดหาครุภัณฑ์สำหรับสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๘, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๕๕ ล.๑)							
	๑๔.๑ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท (ข้อ บัญญัติฯ น.๓๘๘, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๕๕ ล.๑)	๑๘๔,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๕	ห้องเรียนวัยเก๋า (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๑, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๐ ล.๗)	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)		/		๗,๖๕๕	
		(งบ อบจ.)						
๑๖	ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟู บำบัด ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชรา บ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๗๖, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น. ๓๖๗ ล.๑๔)	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๗	ธรรมะเคลิเวอร์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๓, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๕๙ ล.๖)	๕,๔๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)	(งบ อบจ.)					
๑๘	เติมรักเติมใจให้ผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๒, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๓ ล.๑๐)	๑๕,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๙	รดน้ำคำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ และ แสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุใน สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๕, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๖ ล.๑๓)	๑๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๐	พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๔, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๕ ล. ๑๒)	๒๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น. ๓๗๑, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น. ๕๗ ล.๑)	๙๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๒	พัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๒, แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๑๖ ล.๑๕)	๓๗๐,๐๐๐	(ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่นให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๐, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๗๑ ล.๓)	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๔	ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม การเกษตร :เกษตรสุขภาพดี สุขภาพดีที่บ้านเกิด (ข้อบัญญัติฯ น. ๔๑๕, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น. ๓๗๗ ล.๙)	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๕	ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประชาชน (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๑, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๗๕ ล.๗)	๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๖	ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๖, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๕๙ ล.๒)	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)	(งบ อบจ.)					
๒๗	เตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๙, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๙ ล.๑)	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)			/		โอนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		(งบ อบจ.)						
๒๘	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๗, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๕ ล.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด นครสวรรค์ตาม โครงการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเสพติด กิจกรรม :TO BE NUMBER ONE จังหวัด นครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๗, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ น.๕๓ ล.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๐	อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๒, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๙๖ ล.๒)	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๑	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ข้อ บัญญัติฯ น.๕๓๓, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๙๕ ล.๑)	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๒	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่า ชุมชน (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๑, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๙๗ ล.๓)	๑๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๓	บริหารจัดการขยะอันตรายจาก ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๐๘, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๙๘ ล.๑)	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อ และเป่าล้าง บ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและ บรรเทา ภัยแล้ง							
	๓๔.๑ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๑๘๐,๗๑๖	
	๓๔.๒ จัดซื้อวัสดุอื่น เช่น ชุด เจาะลมสำหรับเจาะหินแข็ง หัว เจาะบ่อน้ำบาดาล โฟม น้ำมัน สำหรับหัวเจาะ Hammer Oil ซีลรองรับหัวเจาะ ชุดขับหัวเจาะ และอื่น ๆ	๔,๙๕๕,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
	๓๔.๓ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวดกรูบ่อ สารเบ้นโทไนต์และ วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ค. ๖๗)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๕	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน(ข้อบัญญัติฯ น.๖๖๔, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๘๔ ล.๑)	๑๕,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗)	/			๗,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
	รวม	๒๗,๑๘๔,๔๐๐					๒๐๓,๕๒๖	

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๒๓ อยู่ในแผน ฯแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น.๔๐๔ ล. ๕)	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๑๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๒	จัดทำวารสารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๒๔ อยู่ในแผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น.๔๐๓ ล. ๔)	๔๙๕,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๑๖๕,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๓	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์เคียงข้างประชาชน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๔ อยู่ในแผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ น.๔๐๕ ล. ๖)	๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๒๙๙,๒๕๐	
		(งบ อบจ.)						
๔	ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์(ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๓ อยู่ในแผนฯแก้ไข ครั้ง ที่ ๓/๖๖ น.๓๙๙ ล. ๑)	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)		/		๔๘๙,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
	รวม	๑,๔๙๕,๐๐๐					๙๖๓,๒๕๐	