



รายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นในการพัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณะ ตามนโยบายรัฐบาล โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทย มีความสุข และตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๖๐๖ แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๙๖ ถ.๒)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๗,๙๑๘,๓๑๙	
		(งบ อบจ.)						
๒	ก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาโพธิ เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๕ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๗ ถ.๑๓)	๑,๗๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓	ก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมเศษ เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๖ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๕ ถ.๑๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๘ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๔ ถ.๑๐)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างคาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินกั่ว อำเภอก โกรกพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๕ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๘ ล.๑๔)	๓,๗๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๖	ก่อสร้างแปสบน้ำสถานีสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ตำบล เนินกั่ว อำเภอกโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๐ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๖ ล.๑๒)	๑,๘๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
รวม		๒๑,๗๐๐,๐๐๐	๐				๗,๔๑๘,๓๑๔	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๖๘ แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๑๑๔ ถ.๓)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๘,๓๖๑,๔๔๐	
		(งบ อบจ.)						
๒	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น สำหรับซ่อมแซมถนน ทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๐ แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๑๑๓ ถ.๒)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๑๑,๑๓๕,๖๗๖	
		(งบ อบจ.)						
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๘ บ้านมณีวงศ์- บ้านยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	๙,๙๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านไทรทอง-บ้าน หนองขี้ไต้ ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	๙,๙๙๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)	/			๙,๙๗๘,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๑ หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๘ ตำบล ตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	๙,๙๙๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๓ พิภูล-ท่าไม้-บางเคียน ตำบลพิภูล เชื่อมต่อ ตำบลท่าไม้ เชื่อมต่อ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	๙,๙๙๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสำโรงชัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๙ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๐ ถ.๒๒)	๑,๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๖๓ บ้านลำ พยนต์-บ้านพุนาค ตำบลลำ พยนต์ อำเภอดงพิกุล จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๖๐๐ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๗ ถ.๖)	๑,๙๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๘ บ้านเขาหินเหนือ- บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาหิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบล หูกวาง ตำบลอ่างทอง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๗ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๑๘ ถ.๑๗.๒)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๓ บ้านคลองสาละ-บ้าน สะเดาซ้าย ตำบลลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๘ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๑๖ ถ.๑๕)	๒,๘๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๗๐-๐๐๑ สายบ้านจุฬา-บ้าน คลองบ่อ ตำบลบางตาหงาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๘ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๓ ถ.๑๕)	๓,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.๑๑๙-๓๕ หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนอง กระเจา เชื่อมต่อ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๙ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๒ ถ.๔)	๑,๖๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.๖๔-๐๐๓ แยกทางหลวง ๓๒๒๐ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ-คอนตาเปี้ย จรดบ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๙ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๒ ถ.๔)	๓,๔๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วงก์อำเภอแม่ วังก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๐ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๘ ถ.๑๐)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินขี้เหล็ก เชื่อมต่อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) (ข้อบัญญัติ น.๕๘๐ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๕ ถ.๗)	๑,๗๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๑ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๕ ถ.๑๗)	๑,๖๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขามเฒ่า ลี้บุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ข้อบัญญัติ น.๕๘๒ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๒ ถ.๑๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เป็น อำเภอ แม่เป็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมตาบง อำเภอ ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๒ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๐ ถ.๑๒)	๓,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาทรายธง เชื่อมต่อ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๓ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๖ ถ.๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมัง อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ข้อบัญญัติ น.๕๘๓ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๓ ถ.๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๑๓, ๑๐ ตำบลหนอง ตาชู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ข้อบัญญัติ น.๕๘๔ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๐ ถ.๕)	๑,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๖ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๔ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๑๗ ถ.๑๖)	๔,๙๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๕ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๒๙ ล.๑๑)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบล เกรียงไกร อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๕ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๔ ล.๖)	๓,๘๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินฆ้อเล็ก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๖ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๔ ล.๑๖)	๑,๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวถนน อำเภอ ท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลเขา กะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๖ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๒๗ ล.๙)	๓,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัด ลาดทิพรส (ลท.๐๑-๐๘) หมู่ที่ ๑ (นว.ถ.๔๘-๐๐๒) ตำบลลาดทิพ รส เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๓ ถ.๒๕)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๓๘-๐๐๓ บ้านคลองตัก น้ำ-บ้านโนนคราม ตำบลโคกเตือ เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๕ ถ.๒๗)	๒,๗๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๙	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลอง เจ็ดขวา ตำบลหนองหม้อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบล สร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๘ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๔ ถ.๒๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๐	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านม่วงน้อย-บ้านหนองยอ พัฒนา ตำบลหัวหวาย อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (ข้อบัญญัติ น.๕๘๙ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๒ ถ.๒๔)	๕,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก นว.ถ.๗๑-๐๐๓ บ้าน ทำดินแดง-บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ ๒-๖ ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกรียง ไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๙ ถ.๒๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๔๙บ้านสาย ลำโพง-บ้านหนองสระ ตำบล สายลำโพง เชื่อมต่อ ตำบลวัง ใหญ่ อำเภอนาทะโก จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๙ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๒๔ ถ.๒๓)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๗๙แยก ทล.๑๑๘๒-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบล หนองกระโดนอำเภอมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๖๐๑ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ น.๒๒ ถ.๒๑.๒)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘, ๑๓ ตำบลตะคร้อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสาย ทาง)(ข้อบัญญัติ น.๖๐๑ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๘ ถ.๓๐)	๒,๔๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม- บ้านปางงู-บ้านปางสวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบล ปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๖ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๔/๒๕๖๖ น.๑๓ ถ.๑๒)	๗,๘๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๘๒ บ้านเนินมะกอก-บ้าน หนองใหญ่ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๓๖ ถ.๑๘)	๕,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๑ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๑๙ ถ.๑)	๗,๘๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ.๔๘-๐๒ สายนครสวรรค์ตก-บ้านไผ่แก้ว หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียน เลื่อน เชื่อมต่อดำบลนครสวรรค์ ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๘๘ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๑ ถ.๒๓)	๔,๙๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ ๒ ตำบลตา คลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมือง ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๙ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๖ ถ.๒๘)	๕,๘๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านบางปราบ- บ้านหนองเสือ ตำบลย่านมัทรี เชื่อมต่อ ตำบลสระทะเล อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๖๐๐ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๔๙ ถ.๓๑)	๒,๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านไทรทอง-บ้าน หนองขี้ไต้ ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๒ ถ.๒) (ใช้ จ่ายเงินสะสม ลง.๑๑ ฐ.ค. ๖๗)	๒๑,๗๔๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๗ บ้านห้วยน้ำหอม- บ้านปางงู-ปางสวรรค์ ตำบล ห้วยหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภوخุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๑ ถ.๑) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๑๑ ฐ.ค. ๖๗)	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดยาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว อำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๑๒ ถ.๑๒) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว.๑๑ ฐ.ค. ๖๗)	๔,๘๑๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ ดิಕ್ಕอนกริต ทาง หลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๕๐ บ้านวังใหญ่-บ้านสายลำโพง ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบล สายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ น.๑๔ ถ.๑๓) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ดิಕ್ಕอนกริต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๕๕ บ้าน เขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบล หนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขา ชายธง อำเภอดากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๓ ถ.๓) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๑๘,๙๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ดิಕ್ಕอนกริต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๖๓ บ้าน ลำพยนต์-บ้านพุนาค ตำบลลำ พยนต์ อำเภอดากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๕ ถ.๕) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว.๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๗๔ บ้านไผ่ นาเรียง ตำบลสุขสำราญ เชื่อมต่อ ตำบลเขาขาวธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๔ ล.๔) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๑๐๓ บ้าน เขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลทำนน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบล ม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ น.๑๒ ล.๑๑) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING(ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๕๗ บ้านหัวหวาย- บ้านหนองตาพัน ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตากลิ อำเภوتا คลี จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ น.๖ ล.๖) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว. ๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๒๑,๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๑๙ บ้านสะพาน ปูน-บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ น.๒๐ ถ.๑๙) (ใช้จ่ายเงินสะสม ลว . ๑๑ ธ.ค. ๖๗)	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
รวม		๔๑๔,๓๒๐,๐๐๐					๒๙,๔๗๕,๑๑๖	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม เทนนิสองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๑,แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗ น.๒๕ ล.๒๔)	๘,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒	เทศกาลดนตรีบึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival) (ข้อบัญญัติฯ น. ๕๒๑,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๕๑ ล.๒)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	/			๗,๐๕๙,๒๔๓	
		(งบ อบจ.)						
๓	ส่งเสริมการท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๓,แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๑๗ ล.๑๖)	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๕๒,๗๔๐	
		(งบ อบจ.)						
๔	สงกรานต์เฟสติวัลบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๓,แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๖๕ ล.๑๐)	๓๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๕	สงกรานต์เฟสติวัลบึงบอระเพ็ด (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๓,แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๖๕ ล.๑๐)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๖	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา (ข้อบัญญัติฯ น.๕๒๒,แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๗๖ ล.๒)	๒๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๗	อุดหนุนหอการค้าจังหวัด นครสวรรค์ โครงการเทศกาลหุ่น โคมไฟนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๖๓,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๕๓ ล.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๑,๐๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ฝึกอบรมกีฬาทennis อบจ. นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๒, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๕๕ ล.๒)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๓๙,๖๘๗	
		(งบ อบจ.)						
๙	แข่งขันกีฬาทennis อบจ.คัพ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๑,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๕๔ ล.๑)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๑๓๗,๓๕๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๐	ฟุตบอล อบจ.คัพ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๓, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๒ ล.๖)	๑๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๑	แข่งขันกีฬาเปตอง อบจ. นครสวรรค์ คัพ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๑, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๔๙ ล.๑)	๕๐,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๒	โต๊ะปัสแดนเลส (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๙ ,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๐๘ ล.๑)	๔๓๓,๕๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	/			๔๓๓,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๓	พัฒนาศุทธาหารกรรม (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๔ ,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๑๐ ล.๖)	๙๔,๐๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	/			๙๔,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๔	เก้าอี้ไม้ปูนวม (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๕ ,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๐๘ ล.๒)	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๓๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๕	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๐ ,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๐๙ ล.๓)	๕๘,๕๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๕๘,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๖	ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง (ข้อบัญญัติฯ น.๕๓๘ ,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๐๙ ล.๕)	๓๓,๙๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๓๓,๙๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๗	พัฒนาศิตผนัง (ข้อบัญญัติฯ น.๕๔๓ ,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๐๙ ล.๔)	๕๒,๙๐๐	(เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	/			๕๒,๙๐๐	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	จอแสดงผลระบบ LED Full Color Pen Indoor พร้อมอุปกรณ์ควบคุมสำหรับจอและติดตั้ง (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๗ ,แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๑๖ ถ.๑)	๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๔๙๕,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๙	โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV (ข้อบัญญัติฯ น.๕๕๘ ,แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๑๖ ถ.๒)	๑๗๑,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๑๖๕,๙๑๐	
		(งบ อบจ.)						
รวม		๖๗๑,๐๐๐					๖๖๐,๙๑๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างโรงเก็บบิ่มน้ำ บริเวณ อาคารที่พักนักเรียน ของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๕๐,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๖๒ ล.๕)	๑๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๑,แผนฯ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๖ น.๑๓ ล.๕)	๑,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓	ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๗๓,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๖๐ ล.๓)	๑,๖๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๔	ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๖๐๒,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๕๙ ล.๒)	๒,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๕	ปรับปรุงอาคารเรียน ๓,๔ โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๖๐๓,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๖๑ ล.๔)	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๖	เข้าร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคและ ระดับประเทศ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๒, แผนฯ แก้ไข ๔/๖๖ น.๒๙ ล.๒๘)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๓, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๔ ล.๒)	๘๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๒๗/๔,๖๗/๐	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ชุมชนลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๔, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๗ ล.๕)	๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๔๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๙	ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๖, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๙๐ ล.๘)	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	/			๑๕๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๐	เปิดโลกการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๖, แผนฯ เพิ่มเติม ๓/๖๖ น.๕๐ ล.๑)	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)			/		กำลังขอ เปลี่ยนแปลง แผนดำเนินงาน
		(งบ อบจ.)						
๑๑	แข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๓, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๒๘๕ ล.๓)	๔๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	/			๙๒,๑๕๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๒	ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๔๗, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น.๕๑ ล.๒)	๕๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๓	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๘๓, แผนฯ เพิ่มเติม ๓/๖๖ น.๗ ล.๑)	๕๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๔	การแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๐ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น. ๑๘ ล.๑๗)	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	/			๒๔๐,๖๓๗	
		(งบ อบจ.)						
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๗, แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๒๙ ล.๒๘)	๑๒,๒๘๒,๑๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ จัดการเรียนการสอน (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๗, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๗ น.๒ ถ.๒)	๘๔๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๗	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๑-๓๘๐ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๐๘ ถ. ๑๕)							
	๑๗.๑ จัดซื้อกระจิงโหม่งไม้สัก แกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์พร้อมลูกโหม่ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท	๒๙,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๒ จัดซื้อกล่องแขวนไม้ เสเดาแกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คู่ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
	๑๗.๓ จัดซื้อกล่องทัดแกะสลัก ลวดลายปิดทองวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คู่ๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
	๑๗.๔ จัดซื้อกล่องยาวอีสาน จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
	๑๗.๕ จัดซื้อกล่องรามะนา (กล่องตุ้ม) จำนวน ๑ ใบๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๖ จัดซื้อกล่องสองหน้า จำนวน ๑ ใบๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๗ จัดซื้อ แคน (ลิ้น ทองเหลือง) จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๘ จัดซื้อฆ้องวงเล็กไม้สัก แกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์พร้อมลูกฆ้องหล่อ ลงหิน จำนวน ๑ วงๆ ละ ๔๘,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	๑๗.๙ จัดซื้อข้อมวงใหญ่ไม้สัก แกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์พร้อมลูกฆ้องหล่อ ลงหิน จำนวน ๑ วงๆ ละ ๔๘,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๐ จัดซื้อตะโพนไทยเท้า แกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ใบๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บาท	๒๙,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๑ จัดซื้อเบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๒ จัดซื้อปี่ชวา ไม้ชิงชัน จำนวน ๑ เล่าๆ ละ ๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๓ จัดซื้อ ปี่ใน ไม้ชิงชัน จำนวน ๑ เล่าๆ ละ ๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๔ จัดซื้อโปงลาง (ไม้ มะหาดทอง) จำนวน ๒ ผืนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๕ จัดซื้อ พิณโปร่ง จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๖ จัดซื้อพิณไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๗ จัดซื้อระนาดทุ้มไม้สัก แกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์พร้อมผืน ไม้ไผ่บง จำนวน ๑ รางๆ ละ ๔๘,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๘ จัดซื้อระนาดเอกไม้สัก แกะสลักลวดลายปิดทอง วิทยาศาสตร์พร้อมผืนไม้ชิงชัน จำนวน ๑ รางๆ ละ ๕๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๑๙ จัดซื้อโหวด จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท	๔,๕๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
	๑๗.๒๐ จัดซื้อโหของ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท	๙,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๓ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๑๙ ล.๑๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	/			๗๙๙,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๙	ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๓ แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น.๒๐ ล.๑๙)	๓,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	/			๑,๓๙๐,๒๕๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๐	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาจีน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์(ข้อ บัญญัติฯ น.๓๒๗, แผนฯ แก้ว ๔/๖๗ น.๗ ล.๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๑	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ ส่งเสริม และสนับสนุนงาน ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่โกรก พระ อำเภอโกรกพระ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๘ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๗๒ ล.๙)	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	/			๒๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๒	อุดหนุนมูลนิธิเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ศุภย์การค้านครสวรรค์ โครงการ งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศุภย์การค้า นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๔ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๗๑ ล.๘)	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๒๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมงาน ประจำปีแก่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่มังกร ทอง ตลาดสะพานดำ โครงการ อนุรักษ์และส่งเสริมงาน ประเพณีแก่เจ้าพ่อมังกรทอง (เล้งบัวเอี้ย) ตลาดสะพานดำ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๔ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๗๓ ล.๑๐)	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๒๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๔	อุดหนุนมูลนิธิเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ชุมแสง โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้า แม่ชุมแสง (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๓ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๗๕ ล.๑๒)	๘๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๘๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๕	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมงาน ประเพณีแก่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ บรรพตพิสัย โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมงานประเพณีแก่เจ้า พ่อ-เจ้าแม่บรรพตพิสัย (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๖ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๖๙ ล.๖)	๑,๑๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)			/	๑,๑๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๖	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมเจ้าพ่อเจ้า แม่ลาดยาว โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลาดยาว (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๗๔ ล.๑๑)	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	/			๓๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๗	มารยาทไทยและศาสนพิธี (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๔ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๑ ล.๓)	๘๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)			/		ยกเลิกนำ งบประมาณไปใช้ ในการกิจที่มี ความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อบจ.)						
๒๘	ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๕ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๑๙ ล.๑)	๕๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)			/		ยกเลิกนำ งบประมาณไปใช้ ในการกิจที่มี ความจำเป็น เร่งด่วน
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	อุดหนุนสภำพัฒนธรรมอำเภอดำกฟ้า โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ดำบทอง อำเภอดำกฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๙ แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น. ๘๑ ล.๑๘)	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	/			๓๐๐,๐๐๐	
		(งบ งบจ.)						
๓๐	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๖ แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๓๐ ล.๒๙)	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	/			๓๐๐,๐๐๐	
		(งบ งบจ.)						
๓๑	ต้นกล้าวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๔ แผนฯแก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๐ ล.๒)	๘๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)			/		ยกเลิกนำงบประมาณไปใช้ในการกึ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
		(งบ งบจ.)						
๓๒	อุดหนุนมูลนิธิเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ท่าตะโก โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ท่าตะโก (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๓ แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๖๗ ล.๔)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๒๐๐,๐๐๐	
		(งบ งบจ.)						
๓๓	อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อ -เจ้าแม่เก้าเลี้ยว อำเภอกำเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๕ แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๖๖ ล.๓)	๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๕๐๐,๐๐๐	
		(งบ งบจ.)						
๓๔	อุดหนุนสภำพัฒนธรรมอำเภอไพศาลี โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ไพศาลี สภำพัฒนธรรมอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๑ แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘๒ ล.๑๙)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - เม.ย. ๖๘)	/			๒๐๐,๐๐๐	
		(งบ งบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	อุดหนุนมูลนิธิหนองบัวประพาน เคราะห์ โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้า แม่-ถาษีนารายณ์ อำเภอนอง บัว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๘ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๖๘ ล.๕)	๔๐๐,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)	/			๔๐๐,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๓๖	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ ส่งเสริมงานประเพณีข้าวแช่ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๗๖ ล.๑๓)	๒๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๗	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลตะเคียนเลื่อน โครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์วัดเกาะ หงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๘๗ แผนฯ เพิ่มเติม๒/๖๗ น.๖๕ ล.๒)	๔๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๘	รถโดยสารมินิบัสรถมือนิยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๘, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๐๗ ล.๑)	๕,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - เม.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๙	พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๓๕๖, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๑๒ ล.๒.๒)	๑๔๓,๕๐๐	(ม.ค. - เม.ย. ๖๘)	/			๑๔๓,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๔๐	เตียงเหล็ก ๒ ชั้น (ข้อบัญญัติฯ น.๓๖๐, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๑๙ ล.๑)	๑,๓๑๒,๕๐๐	(ม.ค. - เม.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
รวม		๕๒,๑๔๑,๖๐๐					๘,๑๙๐,๒๐๗	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยภายใน จังหวัดนครสวรรค์							
	๑.๑ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๙, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๗ น.๔ ล.๔.๑)	๑,๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๕๙๗,๔๖๘	
		(งบ อบจ.)						
๒	จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อ และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อ ป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง							
	๒.๑ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๘, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๗ น.๓ ล.๓.๒)	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๒๓๖,๘๕๙	
	๒.๒ จัดซื้อวัสดุอื่น เช่น ชุดเจาะ ลมสำหรับเจาะหินแข็ง หัวเจาะ บ่อน้ำบาดาล โฟม น้ำมัน สำหรับหัวเจาะ Hammer Oil ซีลรองรับหัวเจาะ ชุดขับหัวเจาะ และอื่น ๆ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๑๓, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๗ น.๓ ล.๓.๓)	๔,๘๓๑,๕๒๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาสาธารณสุข โดยใช้ เครื่องจักรกลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๐๙, แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๓๘๒ ล.๔)	๑,๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๒๕๓,๘๐๑	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๐๘ บ้านมณี วงศ์-บ้านยางตาล ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๒, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๒ ถ.๓)	๔๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๕	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๓๔ บ้าน เนินกระพี้-บ้านหาดสูง ตำบล เนินศาลา เชื่อมต่อ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๓ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๓ ถ.๔)	๔๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๖	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๖๔ บ้าน ลาดยาว-บ้านวังยาง ตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๓ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๑ ถ.๒)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๗	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๑๐๙ แยก ทล.๑-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๕ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๕ ถ.๖)	๑,๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๓๐ บ้าน หนองโหมง-บ้านบึงหล่ม ตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๒,แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๐ ถ.๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๙	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๘๐ บ้าน หาดเสลา-บ้านเก่าเลี้ยว ตำบล เขาดิน เชื่อมต่อ ตำบลเก่าเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๔, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๔ ถ.๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ริมทางสาธารณะ ทางหลวง ท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๙๕ แยก ทล.๑ กม.๒๒๗+๗๖๕-แยก ทล. ๑ กม.๒๓๐+๐๐๐ ตำบลกลาง แดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๕๙๔, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๙๗ ถ.๘)	๔,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๑	สืบสานประเพณีลอยกระทง (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๑, แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๓๖๔ ถ.๑๑)	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. - พ.ย. ๖๗)	/			๙,๓๐๖	
		(งบ อบจ.)						
๑๒	ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๐, แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๓๖๗ ถ.๑๔)	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)	/			๒๕,๓๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๓	ธรรมชาติวิถีชีวิต (ข้อบัญญัติฯ น.๔๓๗, แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๓๕๙ ถ.๖)	๕,๔๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)	/			๒,๔๐๐	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	สานสัมพันธ์สองวัยปันใจรัก (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๑, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๘๗ ล.๓)	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)	/			๓,๘๑๖	
		(งบ อบจ.)						
๑๕	สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม (ข้อบัญญัติฯ น.๔๓๕, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๘๕ ล.๑)	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๕,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๑๖	เติมรักเติมใจให้ผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๔๓๗, แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๓๖๓ ล.๑๐)	๑๕,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๑๗	วันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (ข้อบัญญัติฯ น.๔๓๙, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น.๘๖ ล.๒)	๑๐,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๘	อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๔๔, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ น.๕๖ ล.๒)	๒๐,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๑๙	พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน (ข้อบัญญัติฯ น.๔๓๘, แผนฯ แก้ไข ๓/๒๕๖๖ น.๓๖๕ ล.๑๒)	๒๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ก.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๐	ช่วยเหลือประชาชนจังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๓๗๑, แผน เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๖๖ น.๕๗ ล.๑)	๙๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	พัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๓ แผน เปลี่ยนแปลง ๓/๖๖ น. ๑๖ ถ. ๑๕)	๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๑ แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น. ๓๗๑ ถ.๓)	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	/			๔๐,๐๒๐	
		(งบ อบจ.)						
๒๓	ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม การเกษตร : เกษตรสุข ภาวะสุข แท้ที่บ้านเกิด (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๖,แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๗๗ ถ.๓)	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๒๔	ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๗ แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๖ น. ๕๙ ถ.๒)	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๕	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การป้องกันการถูกล่วงละเมิด ทางเพศและความรุนแรงใน ครอบครัวให้กับนักเรียนใน สถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๗,แผน เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘๘ ถ.๑)	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	/			๓๗,๘๑๒	
		(งบ อบจ.)						
๒๖	ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับ ประชาชน (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๒,แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๙ ถ.๗)	๓๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	เตรียมความพร้อมก่อนวัย ผู้สูงอายุ(ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๐, แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๖๙ ล.๑)	๑๐๐,๐๐๐	(เม.ย. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๘	อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอ ลาดยาว โครงการงานส้มโอและ ของดีอำเภอลาดยาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๙๘.แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘๙ ล.๑)	๑๕๐,๐๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒๙	ดูแลเด็กเก็บเอกสาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓๖,๐๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	/			๓๖,๐๐๐	
		(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)						
๓๐	โต๊ะพับสแตนเลส (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙๒,๔๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	/			๘๕,๘๐๐	
		(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)						
๓๑	เก้าอี้บุวมม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๐๘,๐๐๐	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	/			๙๙,๐๐๐	
		(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)						
๓๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๑๓ , แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๒๕ ล.๑)	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๓	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม :TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๙, แผนฯ เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘๓ ล.๑)	๑,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๓๔	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๓ , แผน เพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘๔ ล.๒)	๓๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๕	รณรงค์ป้องกันด้านภัยยาเสพติด (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๕ , แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๕๒ ล.๓)	๗๐,๐๐๐	(มิ.ย. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	รณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี (Human Immunodeficiency Virus) ให้กับนักเรียนใน สถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๗๔ , แผนฯ แก้ไข ๓/๖๖ น.๓๕๑ ล.๒)	๕๐,๐๐๐	(มิ.ย. - ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๗	อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๖๐๔, แผนฯ แก้ไข ๔/๖๗ น.๕ ล.๕)	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘)	/			๒๒,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๓๘	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ข้อบัญญัติฯ น.๖๐๕, แผนฯ แก้ไข ๔/๖๗ น.๔ ล.๔)	๒๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗- ส.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๓๙	บริหารจัดการขยะอันตรายจาก ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๔๖๙, แผนฯ แก้ไข ๔/๖๗ น.๖ ล.๖)	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)		/			
		(งบ อบจ.)						
๔๐	อบรมเพิ่มเติมศักยภาพผู้นำ หมู่บ้านในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ใบโอนที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลว. ๑๙ มี.ค. ๖๘)	๔๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๘)	/			๒๖๑,๖๐๐	
		(งบ อบจ.)						
รวม		๒๖,๒๐๘,๓๒๐					๑,๗๑๖,๖๘๒	

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๓, แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ น. ๑๐๒ ล.๑)	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๒	ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๔, แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ น.๑๙ ล.๑๘)	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๒๕๑,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๓	พัฒลมพदान (ข้อบัญญัติฯ น.๗๖๔, แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ น. ๑๑๕ ล.๑)	๑๒,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		/			อยู่ใน ขั้นตอนการ ขออนุมัติ
		(งบ อบจ.)						
๔	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์เคียงข้างประชาชน (ข้อบัญญัติฯ น.๒๐๔, แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ น.๑ ล.๑)	๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๕	โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๒๖, แผนฯ แก้ไข ครั้งที่๓/๒๕๖๖ น.๔๐๔ ล.๕)	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๒๒,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๖	จัดทำวารสารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๒๖, แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ น.๔๐๓ ล.๔)	๔๙๕,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		/		๒๔๗,๕๐๐	
		(งบ อบจ.)						
๗	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติฯ น.๒๓๙, แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ น.๔๐๒ ล.๓)	๑๘๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	/			๑๓๗,๗๘๐	
		(งบ อบจ.)						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ประชาคมเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อบัญญัติ น.๒๓๘, แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ น.๔๐๑ ล.๒)	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			/		
		(งบ อบจ.)						
๙	ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่และ บริเวณโดยรอบโครงการทหาร พันธุ์ดีค่ายจิรประวัติ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ใบโอนที่ ๑๑/๒๕๖๘ ลว. ๒๗ ม.ค. ๖๘,ใบแก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลว. ๒๗ ม.ค. ๖๘, แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลว.๒๗ ม.ค. ๖๘)	๓,๐๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.พ. ๖๘)	/			๒,๙๑๒,๐๐๐	
		(งบ อบจ.)						
รวม		๔,๙๘๗,๐๐๐					๓,๕๗๐,๗๘๐	